

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3473 од 27.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршења услуга утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - трећи потпројекат на следећим локацијама: Чукарица, Сопот, Гроцка, Барајево, Обреновац, Младеновац, Вождовац, Лазаревац, Палилула, Земун и Сурчин (код Наручиоца заведен под бројем 3473 од 27.06.2018. године; код Консултанта под бројем 136/18 од 23.06.2018. године), закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева 40а, 11 000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21 000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант) и Анексом I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - трећи потпројекат на следећим локацијама: Чукарица, Сопот, Гроцка, Барајево, Обреновац, Младеновац, Вождовац, Лазаревац, Палилула, Земун и Сурчин (код Наручиоца заведен под бројем 5287 од 17.09.2020. године, а код Консултанта под бројем 125/20 од 15.09.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора продужава до **30.06.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- трећи потпројекат, бр. RHP-W3-RH-TI/LVP1-2018, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH-TI/LVP1-2018 - набавка услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- трећи потпројекат, Наручилац је дана 27.06.2018. године са групом понуђача коју чине „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева 40а, 11 000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21 000 Нови Сад закључио о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - трећи потпројекат на следећим локацијама: Чукарица, Сопот, Гроцка, Барајево, Обреновац, Младеновац, Вождовац, Лазаревац, Палилула, Земун и Сурчин (код Наручиоца заведен под бројем 3473 од 27.06.2018. године; код Консултанта под бројем 136/18 од 23.06.2018. године). Дана 17.09.2020. године закључен је Анекс I којим је продужен рок за завршетак вршења услуге Консултанта до 31.10.2020. године.


Дана 13.01.2021. године Консултант је Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока (заведен код Наручиоца под бр. 198 од 13.01.2021. године). Наиме, како се наводи у Захтеву број 198, од укупно 46 монтажних кућа, до дана подношења захтева исходовано је 24 употребне дозволе, за 8 корисника се решавају спорна питања, два корисника су у поступку захтева на ЦЕОП-у, док је укупан број прегледаних објеката 34.

Чланом 4.3.1 ПУ Основног уговора предвиђено је да измене Уговора могу да се изврше на писан захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чланом 4.5.2. под б) ПУ Основног уговора предвиђено је да уколико настану околности без кривице Наручиоца и Консултанта, због којих би за Консултанта било неодговорно или немогуће да пружи комплетне Услуге и део истих у складу са Уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, и ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Чланом 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све горенаведено, као и околност да Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, Наручилац сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 30.06.2021. године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.


НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић в.д. директора