

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7547 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру VIII потпројекта Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Партија 2 – Вршац и Панчево, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, закључен са групом понуђача коју чине: **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, (водећи члан), и **Карин Комерц МД д.о.о. Ветерник**, ул. Живорада Петровића бр.8, Нови Сад, Ветерник (члан групе), (у даљем тексту: **Извођач**), код Наручиоца заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године и припадајућих анекса I и II (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак радова за локацију Вршац **10.03.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Осми потпројекат, **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019** у оквиру Потпројекта 8 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је за Партију 2 закључио уговор са групом понуђача коју чине Инобачка д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад, РИВ: 100457663, матични број: 08221154 (водећи члан), и Карин Комерц МД д.о.о. Ветерник, ул. Живорада Петровића бр.8, Нови Сад, Ветерник, РИВ: 103726184, матични број: 20009233, (члан групе), коју на основу Споразума о заједничком учешћу у поступку јавне набавке број

01/190017027 од 04.09.2019. године заступа директор водећег члана групе понуђача Вукајло Бабић (у даљем тексту: **Извођач**), с друге стране, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Вршцу и Панчеву (код Наручиоца заведен под бројем 7547 од 10.12.2019. године, код Извођача заведен под бројем 165 од 10.12.2019. године) са укупно уговореном ценом од 2.508.503,32 ЕУР без ПДВ-а;

Дана 9.9.2020. године уговорне стране закључиле су Анекс I Основног уговора којим је продужен рок за завршетак радова за локацију Панчево за 42 дана, а за локацију Вршац за 38 дана (код Наручиоца заведен под бројем 5150 од 09.09.2020. године, а код Извођача под бројем 181 од 27.8.2020. године);

Дана 23.11.2020. године уговорне стране закључиле су Анекс II Основног уговора којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова услед вишкова и мањкова радова (код Наручиоца заведен под бројем 6736 од 13.11.2020. године, код Извођача заведен под бројем 271-2020 од 23.11.2020. године);


Извођач је дана 26.1.2021. године Руководиоцу изградње/Консултанту: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о, Булевар маршала Толбухина 40, Београд доставио захтев за продужење рока за завршетак радова за локацију у Вршцу за 28 дана (допис бр. 08-1/2021 од 26.1.2021. године) са образложењем да није у могућности да испоштује рок за завршетак радова због кашњења у испоруци димоводних цеви од стране произвођача услед неповољних прилика на тржишту (пандемија вируса, отежан транспорт);

Руководилац изградње је Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Вршцу (код Наручиоца заведен под бројем 5368 од 23.09.2020. године) којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **28** дана, а из разлога које је Извођач навео у свом захтеву;

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и да је чланом 8.4 под д) *Продужење Рока за завршетак* предвиђено да у складу са тачком 20.1 (Захтеви Извођача) Извођач има право на продужетак Рока за завршетак ако до кашњења дође, између осталог, у случају „непредвидиве несташнице у расположивом Особљу или Добрима, услед епидемије или државних мера“, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за локацију Вршац за укупно 28 дана, односно до **10.03.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора
Душан Ковачевић



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

