

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2858 од 27.05.2020. године

1. Овом одлуком мења се Рок за завршетак утврђен Уговором о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020**, закључен дана 27.05.2020. године између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Наручилац) и **Групе понуђача: „Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица, и **„Јадран“ д.о.о. Београд**, ул. Корнатска бр. 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 2858, код Извођача под бројем 11Г 15 и Анексом I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 5378 од 23.9.2020. године; код Извођача под бројем 44 од 15.10.2020. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се за три корисника продужава за 210 дана, тако да је Рок за завршетак:

- за монтажну кућу кориснице Јоване Радомиловић, на локацији у Старој Пазови, до 03.11.2021. године,
- за монтажну кућу корисника Милоша Јокића, на локацији у Старој Пазови до 13.10.2021. године,
- за монтажну кућу корисника Данијела Микашиновића, на локацији у Руми, до 07.10.2021. године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, број набавке: RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W8-PH-CW/NOP1-2020** - набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, Наручилац је са групом понуђача: **„Негал компани“ д.о.о. Ивањица**, ул. Браће Симић 38, 32250 Ивањица и **„Јадран“ д.о.о. Београд**, закључио Уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 2858, код Извођача под бројем 11Г 15 од 27.05.2020. године) и дана 15.10.2020. године Анекс I Уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи 30 монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 5378 од 23.9.2020. године; код Извођача под бројем 44 од 15.10.2020. године), који за предмет има измену уговорене цене и типа објекта - у даљем тексту: Основни уговор.

Основним уговором је предвиђено да Рок за завршетак износи 280 дана од Датума почетка, при чему свака монтажна кућа на катастарској парцели, на једној локацији представља део радова – „Секцију“, односно једна монтажна кућа је једна „Секција“, за које се посебно одређују датум почетка и рокови за завршетак.

Послове стручног надзора током извођења радова на изградњи монтажних кућа врши Руководилац изградње, привредно друштво “Крип Инжењеринг д.о.о. Београд, који је ангажован од стране Наручиоца.


У вези са захтевом Извођача од 05.03.2021. године, којим је тражено за 7 монтажних кућа продужење Рока за завршетак за 180 дана, Руководилац изградње је дописом заведеним под бројем 45/21 од 16.03.2021. године доставио мишљење Наручиоцу, којим се сагласио са продужењем рока.

На захтев Наручиоца за допуну наведеног мишљења, Руководилац изградње је доставио Допис број 84/21 од 13.05.2021. године, у коме је навео да је код три корисника којима су додељене монтажне куће, кашњење у раду надлежних служби условило кашњење у прибављању неопходне документације, као и да је за пријаву радова за те кориснике, за које је исходована грађевинска дозвола, захтеван и кућни број, чије издавање је у надлежности катастра, те да стога постоји могућност да се касни и са добијањем потврде о пријави радова, а што свеукупно одлаже Рок за завршетак за монтажне куће тих корисника.

Руководилац изградње се у наведеном допису од 13.05.2021. године сагласио да се услед наведених околности за монтажне куће 3 корисника Рок за завршетак продужи за 210 дана од дана прибављања грађевинске дозволе, и то:

- за монтажну кућу кориснице Јоване Радомиловић, на локацији у Старој Пазови, до 03.11.2021. године,
- за монтажну кућу корисника Милоша Јокића, на локацији у Старој Пазови, до 13.10.2021. године,
- за монтажну кућу корисника Данијела Микашиновића, на локацији у Руми, до 07.10.2021. године.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које ни једна од уговорних страна не може да утиче, Наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

В.Д. директора

Немањина Душан Ковачевић


Доставити:

Сектору за набавке

Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе

Архиви

