

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3017
21.06.2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7980 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5300 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 36/17 од 30.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6826 од 27.10.2017.године, код Извођача под бројем 51/17 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 1570 од 19.03.2018.године, код Извођача под бројем 9/2018 од 27.03.2018.године), Анексом 4 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.08.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 4498 од 20.08.2018.године, код Извођача под бројем 20/2018 од 20.08.2018.године), Анексом 5 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 22.08.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 4559 од 22.08.2018.године, код Извођача под бројем 23/2018 од 22.08.2018.године), закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Турчић д.о.о. Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа **14.11.2019. године.**

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, E-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-100100000216-50; 285-100100000217-47; 285-100100000218-44; 205-160097-44

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ћурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 7980 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 41/16 од 24.05.2016.године), са припадајућим анексима, који за предмет има пројектовање и изградњу 33 монтажне куће, са роком за завршетак до 15.12.2018. године.

Од укупно 33 монтажне куће, Извођач није био у могућности да у уговореном року изврши све уговорене обавезе у односу на 11 монтажних кућа, а из разлога за које није одговоран Извођач, односно због чињенице да десет корисника монтажних кућа није обезбедило потребне прикључке на комуналну инфраструктуру, док један корисник није отклонио правне недостатке које терете катастарску парцелу, због чега није било могуће отпочети изградњу монтажне куће.

Како су Наручилац и Извођач и даље заинтересован да се уговорени радови у целости реализују, те како су корисници монтажних кућа у поступку отклањања недостатака који онемогућавају Извођача да уговорене обавезе реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. директора

Драган Катуча

