

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈР/Ц/П/Л/И/А За Управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 6647
30.10. 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6251 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком мења се предмет Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за лот 3, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 закључен са извођачем радова привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (код Наручиоца заведен под бројем 6252 од 04.04.2016. године, код Извођача радова заведен под бројем 217/04/03 од 04.04.2016.године) са припадајућим Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4, Анексом 5 и Анексом 6- у даљем тексту: Основни уговор, тако што се уговорени обим радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа смањује у односу на једну монтажну кућу типа 1.5., површине 41,30м², на локацији Пожаревац.
2. Овом одлуком мења се односно умањује укупно уговорена цена радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа из Основног уговора за износ од РСД 1.531.734,40 без ПДВ-а, а на име вредности неизведених радова на пројектовању и изградњи једне монтажне куће, тип 1.5., површине 41,30м², на локацији Пожаревац.
3. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Основног уговора тако да је крајњи рок за завршетак радова 01.12.2019. године.
4. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН:71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 3 – закључен је уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач радова), који је у току реализације измењен Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4, Анексом 5 и Анексом 6, са уговореним роком за завршетак радова до 30.6.2019.године.

Предмет Основног уговора је извођење радова на пројектовању и изградњи 10 (десет) монтажних кућа. У току реализације Основног уговора, Извођач није био у могућности да изврши уговорене радове на пројектовању и изградњи једне монтажне куће, тип 1.5., површине 41,30м², на локацији Пожаревац, а због немогућности корисника, којем је уговором додељена помоћ у виду монтажне куће, да прибави грађевинску дозволу због постојања нерешених имовинско правних питања у вези са катастарском парцелом.. Вредност радова на пројектовању и изградњи предметне монтажне куће коју Извођач није могао да изведе, износи РСД 1.531.734,40 без ПДВ-а. Због наведеног, потребно је изменити Основни уговор односно умањити уговорену цену из Основног уговора за вредност неизведених радова у односу на наведену монтажну кућу.

Извођач је дана 28.6.2019. године поднео детаљно образложен захтев за продужење рока за извођење радова из Основног уговора до 1.12.2019. године;

Руководилац изградње се својим Дописом упућеним Наручиоцу (код Наручиоца заведен под бројем 4466 од 26.07.2019. године) сагласио са захтевом Извођача радова и продужењем рока до 01.12.2019. године, из следећих разлога: потребно обезбеђивање прикључака на инфраструктуру од стране корисника, измена Обима услуга услед већег обима радова и потребног времена за реализацију објеката, решавање имовинских односа услед смрти корисника и потребног техничког пријема објеката и исходовање употребних дозвола.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.


В.Я. директора
Немањина 22-26
Београд
Драган Катуча