

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6255 од 4.4.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе, који је утврђен Уговором о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 4.4.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016.године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 4.4.2016.године) са Анексом 1 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од од 28.8.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5303 од 28.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем У-57/17 од 28.8.2017.године), Анексом 2 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6898 од 30.10.2017.године; код Консултанта под бројем У-81-1/17 од 30.10.2017.године), Анексом 3 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 14.05.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 2322 од 27.4.2018.године; код Консултанта под бројем У-24/18 од 14.5.2018.године), Анексом 4 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 11.10.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 5225 од 2.10.2018.године; код Консултанта под бројем У-56/18 од 11.10.2018.године) и Анексом 5 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 11.7.2019.године (код Наручиоца заведен под бројем 4146 од 11.7.2019.године; код Консултанта под бројем У-31/19 од 11.7.2019.године) закљученим између Наручиоца и Консултанта-конзорцијума који чине Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе 29.5.2020. године.

2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP5-2015, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP5-2015- услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Крип Инжењеринг д.о.о., ул. Булевар маршала Толбухина 40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951, закључио Уговор о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 04.04.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016.године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 04.04.2016.године) са припадајућим анексима који за предмет има вршење услуге Руководиоца изградње за 120 монтажних кућа, са роком за завршетак услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе који је истекао 14.11.2019. године и роком за завршетак услуге у периоду након правоснажности употребне дозволе у трајању од 477 календарских дана.

Консултант врши услугу Руководиоца изградње у односу на 97 монтажних кућа које се пројектују и граде на основу три уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа, које је Наручилац закључио са Извођачем радова Монтер градња Ћурчић д.о.о. Ивањица, ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, ПИБ 105037666, матични број: 20300515 и ВИТОН д.о.о. Болеч-Београд, 29. Новембра 23ц, 11000 Београд, ПИБ:101389227, матични број:06887317 (у даљем тексту: Извођач 1) и у односу на 23 монтажне куће које се пројектују и граде на основу Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа које је Наручилац закључио са Извођачем радова Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136 (у даљем тексту: Извођач 2).

На основу захтева за продужење рока, поднетог од стране Извођача 2 од 26.2.2020. године и Мишљења Консултанта бр.69/20 од 5.3.2020. године (у ЈУП заведен под бројем 1421 од 11.3.2020. године), Наручилац и Извођач 2, дана 24.4.2020. године закључили су анекс уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа којим је рок за завршетак радова из уговора о пројектовању и изградњи 23 монтажне куће, продужен до 29.5.2020. године.

Имајући у виду да је тачком 2 Прилога 3-Надокнаде и плаћања, који Прилог чини саставни део Основног уговора предвиђено да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при томе се не повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена, не може

увећати, те да су Наручилац и Извођач 2, закључили анекс уговора којим су продужили рок за завршетак радова, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.



в. д. директора

Dusan Kovacevic
Душан Ковачевић