

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године и бр. 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7549 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 7549 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 1072/19-I од 10.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 30 календарска дана, односно до 18.01.2021. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од 3 дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – у оквиру Потпројекта 8, број: **RHP-W8-AB-CW/OP1-2019**, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број: **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**, набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, за Партију бр. 3, извођење радова на локацији Лозница, у оквиру Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији – у оквиру Потпројекта 8, Наручилац је са понуђачем: Грађевинско привредно друштво "Кеј" д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр.29б, 14000 Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ 100068813 закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, са укупно уговореном ценом од 749.973,92 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак радова од 320 дана, заведен код Наручиоца под бројем 7549 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 1072/19-I од 10.12.2019. године.

Након достављеног обавештења о обустави радова услед епидемије, дана 27.05.2020. године Извођач је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацији Лозница, Партија 3, за 30 календарских дана (заведен код Наручиоца под бројем 2859 од 27.05.2020.године), са образложењем да су због епидемије били принуђени да поступају према Одлуци Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања, која је објављена у „Службеном гласнику РС" број 29 од 15.03.2020.године, те да су се радови на објекту одвијали уз минималне процесе рада због одлука о слободи кретања.

Руководилац изградње је дана 02.06.2020. године Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 3014 од 02.06.2020. године), којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **30** дана, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, а поводом проглашења епидемије заразних болести према Одлуци Владе Србије о проглашењу ванредног стања објављене у „Службеном гласнику РС" , бр 29 од 15.03.2020.године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора на локацији Лозница - Партија 3, за 30 календарска дана, односно до 18.01.2021. године.

В.д. директора

Душан Ковачевић

