

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7594 од 29.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W2-PH/NOP1-2016**, закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Групе понуђача: Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), који је код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017. године, код Извођача под бројем 196/17 од 30.11.2017. године, Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/19 од 19.04.2019. године), Анекса II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 37/20 од 03.03.2020. године), и Анекса III Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4354 од 24.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 93/20 од 05.08.2020. године), у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора продужава до **30.06.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа монтажних, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат, број набавке: **RHP-W2-PH/NOP1-2016**, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број **RHP-W2-PH/NOP1-2016**, Наручилац је са Групом Понуђача: Предузеће за инжењеринг, трговину, пројектовање и извођење грађевинских и занатских радова „Горјан“ д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр. 40а, 11000 Београд и „Energy Concept“ д.о.о Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр. 4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: **Консултант**), закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат, Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.04.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/19 од 19.04.2019. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 30.11.2019. године, Анекс II Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 1126 од 27.02.2020. године, а код Консултанта под бројем 37/20 од 03.03.2020. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 31.12.2020. године и Анекс III Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- други Потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 4354 од 24.07.2020. године, а код Консултанта под бројем 93/20 од 05.08.2020. године), којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 30.06.2020. године.

Консултант је у уговореном року извршио своју услугу на 112 од укупно 120 монтажних кућа.

Консултант је дана 19.01.2021. године доставио Захтев за продужетак рока, заведен код Наручиоца под бројем 288, у коме је тражио продужетак рока за завршетак услуге за додатних 6 месеци, односно до 30.06.2021. године. Како се наводи у захтеву, због недостатка потребне документације (елaborата геометара, изведених радова на објекту, изведених прикључака...) Консултант није био у могућности да у уговореном року изврши своје услуге за објекте следећих корисника: Борјан Жељка – Барајево, Вуковић Никола – Сурчин, Амићић Велибор – Панчево, Мазинјанин Милић – Панчево, Бибић Ведран – Аранђеловац, Луковац Новак – Аранђеловац, док за корисника, Рађеновић Горана – Бачка Паланка услуга није извршена услед спорне ситуације са објектом.

Члапом 4.3.1 ПУ Основног уговора предвиђено је да измене Уговора могу да се изврше на писан захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чланом 4.5.2. под б) ПУ Основног уговора предвиђено је да уколико настану околности без кривице Наручиоца и Консултанта, због којих би за Консултанта било неодговорно или немогуће да пружи комплетне Услуге и део истих у складу са Уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, и ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Имајући у виду све горенаведено, као и околност да Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, Наручилац сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до **30.06.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22/26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић



