

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6376
17.12. 2021 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 438 од 26.01.2021. године

1. Овом одлуком продужава се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Врњачка Бања, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020**, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, осми Потпројекат, закључен између између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и групе понуђача коју чине: **Маринко д.о.о. Свилајнац**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, (водећи члан) и **Ruki Coop doo Sladaja**, Деспотовац, Сладаја (члан групе), (у даљем тексту: Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 438 од 26.01.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 18 од 28.01.2021. године, - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се рок за завршетак радова продужава за **32 дана**, односно до **28.01.2022.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Врњачкој Бањи, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Осми потпројекат, број набавке: RHP-W8-AB-CW/NOP2-2020, ознака и позив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW NOP2-2020- Набавка радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Врњачкој Бањи, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Осми потпројекат, дана 26.01.2021. године, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Врњачка Бања, који је код Наручиоца заведен под бројем 438 од 26.01.2021. године, а код Извођача заведен под бројем 18 од 28.01.2021. године, са укупно уговореном ценом од EUR 526.564,48 без ПДВ-а (у даљем тексту: Основни уговор).

Рок за завршетак радова за локацију Врњачка Бања по Основном уговору износи 280 дана, који рок истиче 27.12.2021. године.

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи предметног објекта врши Руководилац изградње, Крип Инжењеринг д.о.о., ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, 11070 Нови Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужење рока за локацију Врњачка Бања (код Извођача заведен под бројем 364 од 17.11.2021.год.) за укупно 32 дана, од којих 22 дана због неповољних временских услова документованих извештајима ХМЗ Србије и листовима грађевинског дневника, а 10 дана због измене пројекта канализације.

Након размотреног Захтева Извођача из претходне алинеје, Консултант је Наручиоцу доставио Захтев (код Наручиоца заведен под бројем 6294 од 13.12.2021. године) којим је одобрио продужење Рока за завршетак радова за локацију Врњачка Бања за 32 дана, односно до 28.01.2022. године.

Чланом 8.4 под а) ОУ Основног уговора предвиђено је да Извођач има право на продужење Рока за завршетак услед измена (уколико није договорена корекција Рока за завршетак сходно под-тачки 13.3 (Поступак за Измене) или нека друга битна промена у погледу количине неке позиције радова која је обухваћена уговором, док је истим чланом под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због изузетно неповољних временских услова.

Чланом 13.1 ОУ Основног уговора предвиђено је да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о преузимању радова, било налогом или захтевом Извођачу да поднесе предлог у том смислу.

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи Рок за завршетак из Основног уговора за укупно 32 дана, односно до **до 28.01.2022. године**, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора

Душан Ковачевић