

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7981 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа утврђен Уговором о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 24.05.2016.године за Лот 2 (код Наручиоца заведен под бројем 7981 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 42/16 од 24.05.2016.године), Анексом 1 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5301 од 25.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем 37/17 од 30.08.2017.године) и Анексом 2 Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 30.10.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6827 од 27.10.2017.године; код Извођача заведен под бројем 52/17 од 30.10.2017.године) закључени између Наручиоца и Извођача-конзорцијума који чине "Монтер градња Ћурчић д.о.о.Ивањица", ул.Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч – Београд, ул.29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа 18.07.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015- набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Монтер градња Ћурчић д.о.о. Ивањица и Витон д.о.о. Болеч – Београд закључио Основни уговор који за предмет има пројектовање и изградњу 31 монтажне куће, за укупно уговорену цену од 54.015.657,50 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 390 дана који рок је Анексом 1 и Анексом 2 продужен до 20.03.2018.године.

Имајући у виду да је за одређени број монтажних кућа у току поступак одобравања додатних радова који поступак неће бити окончан до истека рока из претходног става, односно да из наведеног разлога Извођач не може да изведе уговорене радове до 20.03.2018.године, потребно је да се продужи рок за пројектовање и изградњу монтажних кућа.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац продужава рок за завршетак радова из Основног уговора до 18.07.2018. године, те је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора
Немањина 22-26
Београд
Драган Катуца

