

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), који за предмет има пројектовање и изградњу 49 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова 30.11.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН:45223821 – Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016- Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи монтажних кућа закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, ГП „Златибор-градња

Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број:17168843, ПИБ: 102004512 и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183, који је у току реализације измењен Анексом 1, Анексом 2 и Анексом 3 Основног уговора

Дана 14.08.2018. године Извођач је Наручиоцу упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова (код Наручиоца под бројем 4395 од 14.08.2018. године) за 180 дана, односно до 25.02.2019. године.

Рководилац изградње Архиформ д.о.о. је Наручиоцу доставио Извештај везан за продужење рока бр.270 од 14.09.2018.године (код Наручиоца заведен под бхројем 4981 од 17.08.2018.године) те по групама корисника предложио реалне рокове за завршетак одређених фаза изградње.

Радни тим који прати реализацију Основног уговора доставио је Наручиоцу дана 18.09.2018.године Мишљење (интерно заведено под бројем 546/2018) и предложио продужење рока за завршетак радова до 30.11.2018.године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



д. директора

Драган Катунца