

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 551 од 30.01.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова по Уговору о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број: 17168843, ПИБ: 102004512 и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183 под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), са припадајућим анексима, а који за предмет има пројектовање и изградњу 46 монтажних кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова 30.4.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45223821 – Монтажне јединице.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP1-2016-Набавка пројектовања и извођења радова на изградњи монтажних кућа, Наручилац је са групом понуђача: Ива-Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, матични број: 20007583, ПИБ: 103719891, ГП „Златибор-градња Београд“ а.д., ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд, матични број: 17168843, ПИБ: 102004512 и „МК Инжењеринг“ д.о.о., ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, матични број: 17621327, ПИБ: 103665183, закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - Трећи потпројекат, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 551 од 30.01.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Ива - Инвест д.о.о. Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 56, 32250 Ивањица, Златибор - градња Београд а.д. Београд, ул. Пожешка бр. 104А, 11000 Београд и МК Инжењеринг друштво с ограниченом одговорношћу Ивањица, ул. Јаворска бб, 32250 Ивањица, под бројем 1-97/02/17 од 07.02.2017. године (у даљем тексту: Извођач), а који Уговор је у току реализације измењен Анексом I, Анексом II, Анексом III, Анексом IV, Анексом V и Анексом VI – у даљем тексту: Основни уговор.

Предмет Основног уговора је извођење радова на пројектовању и изградњи 46 монтажних кућа са уговореним роком за завршетак радова до 31.12.2019. године.

Извођач је Наручиоца доставио Допис бр. 03-12/19 од 3.12.2019. године којим је тражио продужење рока за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа до 30.4.2020. године уз детаљно образложење поднетог захтева (Допис код Наручиоца заведен под бројем 7553 од 10.12.2019. године).

Руководилац изградње је својим дописом од 6.12.2019. године обавестио Наручиоца да је сагласан са продужењем рока за завршетак радова за 121 дан односно до 30.4.2020. године, уз навођење следећих разлога: да нису обављени технички приједи и нису исходване све употребне дозволе; због промене корисника услед смрти носиоца уговора о додели монтажне куће; прибављања сагласности од надлежних институција, а за потребе прибављања грађевинске дозволе; накнадног прикључивања новог корисника и постојања бесправно изграђених објеката на парцели (допис код Наручиоца заведен под бројем 7552 од 10.12.2019. године).

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је донео Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора

Немањина 22/26
Београд
Душан Ковачевић

