

Бр. 3715
03.07.20 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 7546 од 10.12.2019. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију 1 за локацију Нови Сад, Бачки Петровац, Ариље, који је код Наручиоца заведен под бројем 7546 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 164 од 10.12.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор) са уговореном ценом од 4.132.774,22 евра без ПДВ-а, тако да се рок за завршетак радова продужава за 48 дана (закључно са 16.06.2021. године) за локацију Нови Сад, а за локацију Бачки Петровац 52 дана (закључно са 13.08.2020. године).
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – осми потпројекат, број набавке: RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 – Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Лозница, Ариље, Суботица, Вршац, Панчево, Бачки Петровац и Нови Сад шифра из ОРН: 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 – Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији

Лозница, Ариље, Суботица, Вршац, Панчево, Бачки Петровац и Нови Сад, Наручилац је са Групом понуђача: Градина доо Београд, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун (водећи члан) и Инобачка доо Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (члан групе), који на основу Споразума о заједничком учешћу у поступку набавке бр. 1097 од 02.09.2019. године заступа директор члана групе понуђача Вукајло Бабић, (у даљем тексту „Извођач“), са друге стране за укупно уговорену цену од 4.132.774,22 евра без ПДВ-а и роком за завршетак изградње до 29.04.2021. године – Нови Сад и 22.06.2020. године Бачки Петровац.

У току реализације Основног уговора, Извођач се дана 04.05.2020. године, 02.06.2020. године и 19.06.2020. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевима 75, 96 и 114 да се рок завршетка продужи за локацију Нови Сад (Футог) за 48 дана и Бачки Петровац за 52 дана, услед увођења ванредног стања и ограничења кретања узроковано проглашењем епидемије вируса COVID-19.

Руководилац изградње (Консултант) се сагласио са горенаведеним захтевима Извођача у Захтевима бр. 1 за продужење рока за извођење радова Нови Сад (заведен код Консултанта под бр. 26-И2/20 од 19.06.2020. године, а код Наручиоца под бр. 3504 од 19.06.2020. године) и Захтевом бр. 2 за продужење рока за извођење радова Бачки Петровац (заведен код Консултанта под бр. 26-И1/20 од 10.06.2020. године, а код Наручиоца под бр. 3504 од 19.06.2020. године), којим се сагласио са захтевом за продужење Уговореног рока прихвативши продужење рока за 48 дана за локацију Нови Сад и 52 дана за локацију Бачки Петровац.

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за 48 дана за локацију Нови Сад, односно 52 дана за локацију Бачки Петровац те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора

Душан Ковачевић

