

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 801
09.02 2021 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 4597 од 24.08.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршење услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће утврђен Уговором о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- четврти потпројекат– проширење (код Наручиоца заведен под бројем 4597 од 24.08.2018. године, код Консултанта под бројем 01-1895/1 од 13.08.2018. године) закљученог између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и **Института за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад**, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант) и Анексом I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- четврти потпројекат– проширење (код Наручиоца заведен под бројем 6879 од 18.11.2019. године, а код Консултанта под бројем 01-2952/1 од 25.11.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да се крајњи рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора продужава до **31.03.2021. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији– четврти потпројекат- проширење на следећим локацијама: Београд, Аранђеловац, Прокупље, Пећинци, Уб, Обреновац, Шабац, Шид, Оџаци, Смедерево, Панчево, Темерин, Барајево, Стара Пазова, Ириг, Сечањ, Сремска Митровица, Сурчин, Горњи Милановац, Бачки Петровац, Жабалј и Чајетина, број набавке: **RHP-W4-PH-TI/LVP1-2018**, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH-TI/LVP1-2018, Наручилац је са Консултантом: **„Институт за безбедност и сигурност на раду“ д.о.о. Нови Сад**, ул. Косте Рацина бр. 19, 21000 Нови Сад, закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- четврти потпројекат– проширење, чији је предмет вршење услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће на локацијама Београд, Аранђеловац, Прокупље, Пећинци, Уб, Обреновац, Шабац, Шид, Оџаци, Смедерево, Панчево, Темерин, Барајево, Стара Пазова, Ириг, Сечањ, Сремска Митровица, Сурчин, Горњи Милановац, Бачки Петровац, Жабалј, Чајетина са укупно уговореном ценом у износу од 1.173.060,00 РСД без ПДВ.

Дана 25.11.2020. године закључен је Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за монтажне куће у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији- четврти потпројекат– проширење, којим је продужен рок за вршење услуга Консултанта до 31.12.2020. године.

Консултант је у уговореном року исходовао употребне дозволе за четрнаест корисника, доставио Извештај о техничком прегледу за двадесет корисника, и издао енергетски пасош за тридесет осам корисника.

Дана 25.01.2021. године Консултант је Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за завршетак вршења услуга до 31.03.2021. године (Захтев заведен код Наручиоца под бр. 416 од 25.01.2021. године), из разлога што је за двадесет два корисника у току поступак прибављања потребних административних такси, овера овлашћења и изјава од стране корисника у циљу исходовања употребних дозвола, а чија реализација што не зависи од Консултанта.


Чланом 4.3.1 ПУ Основног уговора предвиђено је да измене Уговора могу да се изврше на писан захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чланом 4.5.2. под б) ПУ Основног уговора предвиђено је да уколико настану околности без кривице Наручиоца и Консултанта, због којих би за Консултанта било неодговорно или немогуће да пружи комплетне Услуге и део истих у складу са Уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, и ако је потребно да се динамика

пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Чланом 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати;

Имајући у виду све горенаведено, као и околност да Консултант није био у могућности да изврши све уговорене обавезе не својом кривицом нити кривицом Наручиоца, Наручилац сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до **31.03.2021.** године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић
