

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 682 од 02.02.2017. године

1. Овом одлуком смањује се обим услуга из Уговора о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа, заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 682 од 02.02.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Предузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, под броејм 524/1 од 02.02.2017. године (у даљем тексту: Консултант), а који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Трећи потпројекат, у односу на 49 монтажних кућа (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се уговорени обим услуга Руководиоца изградње на пројектовању и изградњи монтажних кућа смањује у односу на три монтажне куће.
2. Овом одлуком мења се односно умањује укупно уговорена цена из Основног уговора за износ од РСД 296.925,00 без ПДВ-а, а на име вредности услуге Руководиоца изградње за три монтажне куће у односу на које Консултант неће вршити уговорену услугу.
3. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње монтажних кућа по Основном уговору, тако да је крајњи рок за извршење прве фазе услуге у периоду изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе 30.4.2020. године.
4. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа, број набавке: RHP-W3-PH/NOP2-2016, шифра из ОРН:71247000 - Надзор грађевинских радова и шифра: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-PH/NOP2-2016 - Набавка услуга Руководиоца изградње монтажних кућа закључен је уговор са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11050 Београд, матични број: 17174223, ПИБ: 101741116, као и Анекс I од 09.03.2018.године, Анекс II од 23.11.2018. године и Анекс III од 23.1.2019. године, са јединичном уговореном ценом (по монтажној кући) од 98.975,00 динара без ПДВ-а, односно укупно уговореној цени од 4.849.775,00 динара без ПДВ-а за 49 монтажних кућа, са роком извршења услуге у фази изградње монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе до 29.5.2019.године и са роком извршења услуге у трајању од 365 дана након правоснажности употребне дозволе у фази отклањања недостатака.

Радови на пројектовању и изградњи монтажних кућа изводе се од стране конзорцијума који чине привредна друштва Ива-Инвест д.о.о. Ивањица као водећи члан конзорцијума, Златибор-градња Београд а.д. Београд и МК Инжењеринг д.о.о. Ивањица (у даљем тексту: Извођач радова), а по основу Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији- Трећи потпројекат од 07.02.2017.године (у даљем тексту: Уговор о извођењу радова).


Наручилац и Извођач радова су дана 24.12.2019.године закључили Анекс VI Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа који за предмет има смањење обима уговорених радова у односу на три монтажне куће, умањење укупно уговорене цене у складу са смањењем обима радова, као и продужење рока за завршетак радова до 31.12.2019.године, а након тога дана 6.2.2020. године Анекс VII Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа којим је рок за завршетак радова продужава до 30.4.2020. године

Основним уговором, глава III –Уговорна цена, утврђена је јединична цена за вршење услуге Руководиоца изградње (по монтажној кући) у износу од РСД 98.975,00 без ПДВ-а, те предвиђено да је Укупна уговорена цена променљива у односу на евентуалне измене броја префабрикованих (монтажних) кућа и да Наручилац задржава право да услед објективних околности изврши смањење броја префабрикованих (монтажних) кућа у односу на уговорени број префабрикованих (монтажних) кућа чиме ће се уговорена цена сразмерно умањити и што ће представљати основ за закључења анекса Основног уговора.

Прилогом 3- Надокнаде и плаћања, који је саставни део Основног уговора, предвиђено је да ће у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а да се при томе не повећава

обим радова, уговорне стране закључити анекс уговра и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора  
  
Душан Ковачевић

