ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 3771
17.11 2022 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС", број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 3668 од 01.07.2020. године, в.д. директора „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 3302 од 17.06.2021. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за локацију Пећинци, који је по спроведеном поступку набавке број **RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021**, **за локацију Пећинци**, закључен између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и Понуђача: „Маринко" д.о.о. Свилајнац, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (у даљем тексту: **Извођач**), који је код Наручиоца заведен под бројем 3302 од 17.06.2021. године, код Извођача под бројем 121 од 17.06.2021. године (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1594 од 11.05.2022. године, а код Извођача под бројем 497 од 29.04.2022. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3391 од 04.10.2022. године, а код Извођача под бројем 693 од 16.09.2022. године), тако да се рок за завршетак радова продужава до **22.12.2022. године**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

О б р а з л о ж е њ е

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Пећинци (12 стамбених јединица) у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке: RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NOP1-2021, Наручилац је са Извођачем закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру проширења деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за локацију Пећинци

(заведен код Наручиоца под бројем 3302 од 17.06.2021. године, а код Извођача под бројем 121 од 17.06.2021. године), са укупно уговореном ценом у износу од EUR 293.666,81 без ПДВ-а. Рок за завршетак радова по Основном уговору је 270 дана од Датума почетка, односно до 23.07.2022. године.

Дана 11.05.2022. године закључен је Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 1594 од 11.05.2022. године, а код Извођача под бројем 497 од 29.04.2022. године), којим је продужен рок за извођење радова за 77 дана, односно до 08.10.2022. године, а дана 04.10.2022. године закључен је Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3391 од 04.10.2022. године, а код Извођача под бројем 693 од 16.09.2022. године), којим је продужен рок за извођење радова за 30 дана, односно до 07.11.2022. године.

Послове Руководиоца изградње и стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Пећинци, врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о. (у даљем тексту: Консултант), ангажовано од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора, Извођач је доставио Консултанту Захтев за продужетак рока за извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Пећинци (код Извођача заведен под бројем 742 од 07.11.2022. године), у укупном трајању од 45 календарских дана, услед нерешеног проблема мерних сетова гасних инсталација станова у објекту, који нису испројектовани по датим условима надлежне дистрибутивне мреже, због чега је Извођач спречен да изводи део занатских радова који се преклапају са недефинисаном трасом развода унутрашњих гасних инсталација, као и места будућег њиховог положаја на објекту.

Консултант се у Захтеву Наручиоцу за издавање одобрења-по захтеву за изменом 6 (код Наручиоца заведен под бројем 3716 од 09.11.2022. године а код Консултанта под бројем 85-И6/21 од 07.11.2022. године), сагласио са захтевом Извођача и одобрио продужење рока за завршетак радова за 45 календарских дана.

Под-тачком 8.4 под а) ОУ уговора предвиђено је да Извођач има право на продужетак Рока за завршетак ако и у којој мери завршетак у смислу под-тачке 10.1 (Преузимање радова/Секција) касни или ће каснити услед Измене (уколико није договорена корекција Рока за завршетак сходно под-тачки 13.3 (Поступак за Измене)) или неке друге битне промене у погледу количине неке позиције радова која је обухваћена Уговором.

Имајући у виду наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, са припадајућим анексима, за 45 календарских дана, односно до **22.12.2022. године**, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић