

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6252 од 04.04.2016. године

- 1. Мења се рок за завршетак радова** по уговору који за предмет има пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, закључен са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Генерала Хорватовића 58, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту:Извођач), код Наручиоца заведен под бројем 6252 од 04.04.2016. године, код Додављача заведен под бројем 217/04/01 од 04.04.2016.године, по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак радова **15.11.2017. године.**
- 2.** На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН:71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 1 – закључен је уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд.

Дана 20.03.2017.године Стандард Инвест груп д.о.о. Београд (у даљем тексту: Извођач) је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова (заведен код Извођача под