

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 195 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 195 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат, закључен са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о., ул. Јужни Булевар бр. 144/303А, 11000 Београд, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682, **Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину „Arhiform“ д.о.о.**, ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223 и „**Veo potez“ д.о.о.**, ул. Јове Илића бр. 87, 11000 Београд, ПИБ: 100281340, матични број: 17153951, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

Образложење


Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат – закључен је уговор са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о., ул. Јужни Булевар бр. 144/303А, 11000 Београд, Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину „Arhiform“ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд и „Вео potez“ д.о.о., ул. Јове Илића бр. 87, 11000 Београд, који је код Наручиоца заведен под бројем 195 од 12.01.2017. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 170 дана у фази израде техничке документације и 730 дана у фази грађења објекта, са роком за завршетак израде пројектне документације до 13.07.2017. године.



У току реализације Основног уговора, Консултант се дана 07.06.2017. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговора због чињенице да је Наручилац дана 09.05.2017. године Консултанту доставио структуру станова за шест локација, дана 01.06.2017. године структуру станова за једну локацију, док информација о локацији за две локације није достављена.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни Консултанта, потребно је продужити рок за пружање услуга израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија до 30.11.2017 те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Весна Вандић

Израдио: Милепа Петојевић	Потпис: 
Контролисао: Владимир Лакчевић	Потпис: 

Јединица за управљање пројектима у
јавном сектору д.о.о. Београд

Сектор за економске послове

-ИНТЕРНО-

Београд, 16.06.2017.

Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе и
Сектор за набавке
н/р директора Сектора

Предмет: Уговор са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о. Београд, „Беопотез“ д.о.о. Београд и „Arhiform“ д.о.о. Београд, СРБ5, Партија 2

Поштовани,

На основу Мишљења Сектора за планирање и управљање пројектима изградње, у прилогу овог дописа, о продужетку рока реализације Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 2 - Потпројекат V (бр.324/2017, интерно, 16.06.2017.), а у складу са чланом 81., Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке (бр.8015 од 29.12.2015.), молимо Вас да размотрите продужење рока уговора бр. 195 од 12.01.2017. са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о. Београд, „Беопотез“ д.о.о. Београд и „Arhiform“ д.о.о. Београд, РНР-W5-AB/NP1-2016, Партија 2.


С поштовањем,

Припремио:
Ана Гавриловић



Прилог:

- Мишљење Сектора за планирање и управљање пројектима изградње
- Допис Консултанта бр.3180 од 07.06.2017.

За Економски сектор
Соња Дракулић, Брклјач


ИНТЕРНО
324/2017
16.06.2017

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

- И Н Т Е Р Н О -

Београд, 16.06.2017.год.
СЗ-ПР029/619

Предмет: Мишљење Сектора за планирање и управљање пројектима изградње о продужетку рока реализације Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 2-Шумадија и Западна Србија-РХП програм, Потпројекат 5 (СРБ 5)

Према Уговору о изради о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 2-Шумадија и Западна Србија-РХП програм, Потпројекат 5 (СРБ 5) заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бр.195 од 12.01.2017.године, закључен између „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд (данас „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд) као Наручиоца и Групе понуђача: „Elkoms“ д.о.о. Београд, „Беопотез“ д.о.о. Београд и „Arhi form“ д.о.о. Београд, као Консултант, рок за завршетак израде пројектне документације је 13.07.2017. године.

Приликом почетка реализације уговора Консултант није добио структуру станова по локацијама и није могао да почне са израдом идејних решења. Радио је на изради подлога, геомеханичких елабората и КТП планова.

За градове Ваљево, Уб, Лозницу, Крупањ, Ужице, Чајетину и Мионицу структура станова је одређена 9.05.2017. године.

За Лучане структура станова је послата 1.06.2017. године.


У Новом Пазару није одређена адекватна локација, па није могуће отпочети израду техничке документације.

На основу горенаведеног, а према упућеном захтеву Консултанта од 7.06.2017. године заведеног под бр. 3180 у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд мишљења смо да је неопходно продужити рок реализације уговора до 30.11.2017. године.

Приликом анксирања рока неопходно је продужити сва средства обезбеђења и осигурања.

С поштовањем,

Помоћник Директора сектора за
Планирање и управљање пројектима изградње.



Немања Тoлимир дипл.инж.ел.