

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 205 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 205 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат, закључен са понуђачем „Машинпројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат – закључен је уговор са понуђачем „Машинпројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, који је код Наручиоца заведен под бројем 205 од 12.01.2017. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 170 дана у фази израде техничке документације и 730 дана у фази грађења објекта, са роком за завршетак израде пројектне документације до 08.07.2017. године.

У току реализације Основног уговора, Консултант се дана 08.06.2017. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговора због чињенице да до дана подношења предметног захтева Наручилац Консултанту још увек није доставио структуру стамбених јединица.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни Консултанта, потребно је продужити рок за пружање услуга израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад до 30.11.2017 те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора



Весна Вандић

1007 E10110  
329/2017  
16.06.2017

Јединица за управљање пројектима у  
јавном сектору д.о.о. Београд

Сектор за економске послове

-ИНТЕРНО-

Београд, 16.06.2017.

Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе и  
Сектор за набавке  
н/р директора Сектора

Предмет: Уговор са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. Београд, СРБ5,  
Партија 4

Поштовани,

На основу Мишљења Сектора за планирање и управљање пројектима изградње, у прилогу овог дописа, о продужетку рока реализације Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 4 - Потпројекат V (бр.326/2017, интерно, 16.06.2017.), а у складу са чланом 81., Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке (бр.8015 од 29.12.2015.), молимо Вас да размотрите продужење рока уговора бр. 205 од 12.01.2017. са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. Београд, RHP-W5-AВ/NP1-2016, Партија 4.

С поштовањем,


Припремио:  
Ана Гавриловић



Прилог:

- Мишљење Сектора за планирање и управљање пројектима изградње
- Допис Консултанта бр.3192 од 08.06.2017.

За Економски сектор  
Соња Дракулић Бркљач



- И Н Т Е Р Н О -

Београд, 16.06.2017.год.  
СЗ-ПР029/621

**Предмет: Мишљење Сектора за планирање и управљање пројектима изградње о продужетку рока реализације Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 4-Нови Сад-РХП програм, Потпројекат 5 (СРБ 5)**

Према Уговору о изради о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 4-Нови Сад-РХП програм, Потпројекат 5 (СРБ 5) заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бр.205 од 12.01.2017.године, закључен између „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд (данас „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд) као Наручиоца и „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. Београд као Консултант, рок за завршетак израде пројектне документације је **08.07.2017.** године.

Приликом почетка реализације уговора Консултант није добио структуру за 276 станова у Новом Саду и није могао да почне са израдом идејних решења. Радио је на изради подлога, геомеханичких елабората и КТП планова.

У више наврата за Нови сад су мењане структуре у складу са динамиком рада Комисије за избор корисника чији рад још увек траје.


Због настале ситуације Консултант је упутио Захтев за продужење уговора бр.3192 од 08.06.2017. године заведеног у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Мишљења смо да ће у веома кратком року Консултанту бити достављена структура станова за објекте у Новом Саду и да је неопходно продужити рок реализације уговора до 30.11.2017. године.

Приликом анексирања рока неопходно је продужити сва средства обезбеђења и осигурања.

С поштовањем,

Помоћник Директора сектора за  
Планирање и управљање пројектима изградње



Немања Тoлимир дипл.инж.ел.