

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године (Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга израде документације за истражно-експлоатационе бунаре за потребе грејања II (друге) фазе, број 5280 од 18.03.2016. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5280 од 18.03.2016. године

1. Мења се рок за пружање услуга по Уговору о вршењу услуга израде документације за истражно-експлоатационе бунаре за потребе грејања II (друге) фазе, закључен након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-AB/LVP1-2015, са привредним друштвом **HIDROGEOCENTAR DOO LEŠTANE**, ул. Саве Ковачевића бр.63, 11309 Лештане, Република Србија, матични број 20114720, ПИБ 104206653 (у даљем тексту: Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 5280 од 18.03.2016. године, код Консултанта заведен под бројем 016-01/16 од 18.03.2016.године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за пружање услуга **19.03.2018. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки Републике Србије и интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга израде документације за истражно-експлоатационе бунаре за потребе грејања II (друге) фазе, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Трећи потпројекат, број набавке: RHP-W3-AB/LVP1-2015, шифра из ОРН: 71630000 – Услуге техничког надзора и испитивања.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-AB/LVP1-2015- услуга израде документације за истражно-експлоатационе бунаре за потребе грејања II (друге) фазе, у

оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Трећи потпројекат, – закључен је уговор са привредним друштвом HIDROGEOCENTAR DOO LEŠTANE, ул. Саве Ковачевића бр.63, 11309 Лештане, Република Србија, матични број 20114720, ПИБ 104206653, код Наручиоца заведен под бројем 5280 од 18.03.2016. године, код Консултанта заведен под бројем 016-01/16 од 18.03.2016.године, са уговореном ценом од 1.850.000,00 РСД без ПДВ, и роком за завршетак извршења услуге од 390 дана рачунајући од Датума почетка.

Подтачком 1.1.10 Посебних услова Основног уговора, предвиђено је да уговор ступа на снагу даном достављања банкарске гаранције и гаранције за авансно плаћање Наручиоцу. Консултант је доставио гаранцију за повраћај аванса бр. G- 00-425-0115283.2 и гаранцију за добро извршење посла бр. G- 00-425-0115281.6 дана 31.03.2016. године.

Подтачком 1.1.11. Посебних услова Основног уговора одређен је рок од 390 дана за пружање услуга Консултанта. Истом подтачком дефинисано је да рок за пружање услуга консултанта почиње датумом завршетка изградње предметних бунара, па до доделе сагласности на пројекат испуњености услова и мера одрживог коришћења природних ресурса - подземних вода/решења за одобрење експлоатационог простора и количине резерви и/или ресурса подземних вода надлежног министарства.

Предмет Обима услуга (Прилог 1 Основног уговора) су следеће услуге:

- **Успостављања режимских осматрања на изворишту подземних вода у насељу социјалног становања у Овчи;**
- **Израде Елабората о ресурсима и резервама подземних вода (садржи податке о количинама и квалитету истражених ресурса и резерви, разврстаних у складу са прописима, као и податке о процењеним могућностима њихове одрживе експлоатације и процењеним економским ефектима). Прибавља се потврда о ресурсима и резервама геотермалних ресурса, од стране Министарства рударства, на захтев носиоца истраживања.**
- **Израда неопходне документације, пројеката и елабората за потребе добијања дозволе за коришћење подземних вода.**

Дана 24.11.2016. године Консултанту су достављени Извештаји о изради бунара за потребе вишенаменског коришћења подземних вода на подручју целокупног комплекса зграда и пратећих објеката социјалних станова у Овчи, чиме је почео да тече рок од 390 дана за пружање услуге Консултанта, који истиче 19.12.2017. године.

Консултант је у периоду од јануара до краја септембра 2017. године Наручиоцу доставио три квартална Извештаја о радовима изведеним на истражном простору Б:643 у насељу Овча.

Дана 29.11.2017. године Консултант је упутио молбу Наручиоцу за продужење уговореног рока за пружање услуга (код Наручиоца заведена под бројем 7655 од 30.11.2017. године). У молби се наводи да услед техничких проблема на терену, тј. немогућности прилаза свим бунарима због грађевинских радова који су били у току, нису постојали објективни услови за почетак режимских мерења и извођење тестова црпења, одмах након увођења у посао. Услед наведених околности дошло је до одлагања почетка режимских мерења, која би

требало да буду завршена до фебруара 2018. године. Из тог разлога, Консултант је упутио молбу да се рок за пружање услуга продужи до 19.03.2018. године.

Тачком 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију Услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се Уговорена цена не може увећати.

Такође, тачком 6.1.5. Основног уговора предвиђено је да се Консултант обавезује да средства осигурања за одговорност и обештећење продужи у случају продужења рока за завршетак Услуга и обавезе из уговора, при чему уговор представља правни основ за продужење важности истих.

Имајући у виду све наведено, као и то да је до одлагања почетка режимских мерења дошло услед објективних околности на које Консултант није могао да утиче, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драган Катуча



