

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2506

09.05. 2018 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца - „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14687 од 22.12.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 4 - Крушевац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, матични број 20042877, ПИБ 104174747, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, матични број 07685157, ПИБ: 101859094 и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, матични број: 06555730, ПИБ: 101858243 (код Наручиоца заведен под бројем 14687 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 990/16 од 22.12.2016. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **09.07.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска

Митровица, за партију 4 – Крушевац, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине: ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, Јадранска 16, Сурдулица, Република Србија, матични број 20042877, ПИБ 104174747, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Војводе Мишића 7, Ниш - Медијана, Република Србија, матични број 07685157, ПИБ: 101859094 и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, Црвених јавора 40, Ниш - Пантелеј, матични број: 06555730, ПИБ: 101858243 (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у Крушевцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 448.814,52 EUR (четристотридесетосамхиљадоосамстотетрнаест и 52/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 20.05.2017.године.

Дана 16.04.2018. године закључен је Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2122 од 16.04.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 224/18 од 16.04.2018. године), којим је рок за завршетак уговорених радова продужен за 25 дана, односно до 10.05.2018. године.

Извођач је упутио Захтев Руководиоцу изградње за продужење рока за завршетак радова, број 12 од 10.01.2018. године, којим је тражио продужење рока за 60 календарских дана. Према наводима Извођача, услед великих поремећаја на тржишту односно несташице минеране вуне на тржишту, настао је проблем око испоруке наведеног материјала што је утицало на целокупну динамику извођења радова.

Руководилац изградње је дана 08.05.2018. године доставио Захтев Наручиоцу за продужење рока, број 002 од 07.05.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 2462), у којем наводи закључак да је захтев Извођача инициран несташицом минералне вуне на тржишту Србије, тачније дугачким роковима доставе, те да је предлог за продужење рока градње основан и да је тражени рок од 60 календарских дана адекватан стварном стању на терену. У свом Допису уз Захтев број 002 (Допис број 006/18 од 07.05.2018. године, код Наручиоца заведен под бројем 2462 од 08.05.2018.године), Руководилац изградње потврђује оправданост захтева Извођача те је сагласан да се уговорени рок градње продужи за 60 календарских дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за 60 календарских дана, односно до **09.07.2018. године**, те је одлучено као у диспозитиву.



В.д. директора

*Драган Катунца*  
Драган Катунца

**Доставити:**

- Сектору за набавке
- Архиви