

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6325 од 20.10.2015. године

- Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат и Анекса I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (у даљем тексту: Основни уговор), закључени између Наручиоца и привредног друштва Quiddita d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Извршилац), ул.Видска 25, 11000 Београд, Република Србија, матични број: 20252146, ПИБ 104838924 (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015. године, код Извршиоца заведен под бројем 1-186/2015 од 20.10.2015.године, Анекс I Уговора код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.03.2017.године), по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015, тако да је крајњи рок за извршење услуге **30.01.2019. године.****
- Мења се члан 3. став 2. Алинеја 2. Основног уговора која сада гласи:**

„- месечно на основу достављених релевантних извештаја који су прихваћени од стране Наручиоца, у складу са процентом реализације активности пројекта за сваког корисника и уговореном јединичном ценом по кориснику, а према следећој табели:

Активности пројекта	Резултат активности	% уплате у односу на јединичну цену по кориснику
Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала	Извештај о потребном пакету грађевинског материјала- Анекс 1	20%
Испорука и уградња првог дела пакета грађевинског материјала	Извештај о уградњи првог дела пакета грађевинског материјала-Анекс 3	40%
Испорука и уградња другог дела пакета грађевинског материјала	Финални извештај о испоруци и уградњи грађевинског материјала-	40%

Уговорена јединична цена по једном кориснику износи 24.133,33 РСД без ПДВ-а (словима; двадесетчетирихиљадестотинутридесеттри и 33/100 динара).

Извођач правда уплаћени аванс од првог фактурисања за извршене услуге у складу са овим уговором, све до правдања уплаћеног аванса у целости.“

3. **Мења се члан 4.став 3.Основног уговора** тако што се на крају реченице, уместо тачке ставља зарез и додају речи „уколико аванс у том тренутку није оправдан.“
4. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала – Наручилац и Извршилац закључили су Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015. године, код Извршиоца заведен под бројем 1-186/2015 од 20.10.2015.године) и Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс I Уговора код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.05.2017.године - у даљем тексту: Основни уговор, са уговореним роком за реализацију уговорене услуге до 31.10.2017.године


Због различите динамике у формирању коначних листа корисника, као и различите динамике спровођења поступака јавне набавке грађевинског материјала од стране јединица локалне самоуправе, вршиоцу услуге-техничком представнику није у омогућено да уговорену услугу реализује на начин и у року утврђеним Основним уговором.




Чланом 7.став 3. Уговора предвиђено је да у случају промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи комплетну услугу у складу са уговором а које утиче на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуге у складу са новонасталом ситуацијом, без промене уговорене цене и свој уговорни однос регулисати применом одговарајућих одреби Закона о облигационом односима Републике Србије.

Чланом 133. став 1. Закона о облигационим односима предвиђено је: „Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.“

Чланом 133. став 4. истог закона предвиђено је: „Уговор се неће раскинути ако друга уговорна страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене“.

Имајући у виду све напред наведено, те чињеницу да је у интересу Наручиоца да се уговорена услуга реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драган Катунца

Обрађивач предмета: Мирјана Јанковић	Потпис: 
Лице које врши контролу предмета: Снежана Ђурић	Потпис: 
Лице које одобрава: Снежана Ђурић	Потпис: 

Доставити:

- Сектору за набавке
- Сектору за економске послове
- Сектору за планирање и управљање пројектима изградње
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе
- Архиви