

На основу члана 2. и 4. Оквирног споразума о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, и члана 3. тачка 3.3. Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са трећим потпројектом Регионалног програма стамбеног збрињавања од 09. септембра 2014. године, потписаних између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, члана 12. тачка 20) и члана 13. тачка 8) Уговора о финансирању и управљању реализацијом Потпројекта 3 у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији од 06. априла 2015. године, чланом 5. тачка 5) Анекса I Уговора о финансирању и управљању реализацијом Потпројекта 3 у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији од 07.07.2016. године, чланом 7. Уговора о извођењу радова и Дописа „Без примедби” за продужење рока за завршетак радова (сагласност Банке за развој Савета Европе) број 3055 од 05.06.2017. године, Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за инвестиције доносе

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

БРОЈ 9931 ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ ОДНОСНО БРОЈ XXVIII-06 4011-58 ОД 11.07.2016. ГОДИНЕ
број 3524 односно XXVIII-01 број 031-463-1/2017 од 21.06.2017. године

1. Мења се Уговор о извођењу радова број 9931 од 13.07.2016. године, односно број XXVIII-06 4011-58 од 11.07.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се рок за завршетак радова, дефинисан у делу Основног уговора - Додатак понуди за уговор о извођењу радова (као дела Понуде са прилозима бр. 6279 од 05.04.2016. године) – рок за завршетак радова - клаузула 1.1.3.3 Општих услова уговора, продужава за 30 дана, тако да уместо 420 дана сада износи 450 дана.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора о извођењу радова биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку о измени уговора о извођењу радова објавити на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац: 1. Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890, коју заступа в.д. директора Весна Вандић,
2. Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, 11000 Београд, ПИБ: 100065430, матични број 17565800, који заступа в.д. заменика начелника Градске управе града Београда – секретара Секретаријата за инвестиције Лука Петровић.

Подаци о поступку набавке и предмет набавке: међународни отворени поступак набавке радова број RHP-W3-AВ/ЈОР1-2015, чији је предмет изградња објеката друге фазе са припадајућим

инфраструктурним унутарблоковским уређењем стамбеног комплекса социјалног становања на к.п. број 3672/3 КО Овча, Градска општина Палилула.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-AB/IOP1-2015 потписан је уговор за изабраним понуђачем Грађевинско предузеће Златибор-градња Београд а.д. Београд (Чукарица) (у даљем тексту: Извођач), ул. Пожешка 104а, 11000 Београд, ПИБ: 102004512, матични број: 17168843, број уговора 9931 од 13.07.2016. године, односно број XXVIII-06 4011-58 од 11.07.2016. године (заведено код Наручиоца) и 1515 од 11.07.2016. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од 6.765.193,79 евра без ПДВ.

У складу са Основним уговором рок за завршетак радова износи 420 дана и дефинисан је у делу конкурсне документације Понуда са прилозима – Додатак понуди за уговор о извођењу радова, а који је Извођач прихватио и доставио уз Понуду бр. 6279 од 05.04.2016. године, и који чини саставни део Основног уговора.

Током периода реализације Основног уговора Руководилац изградње, а у складу са дописом број 413 од 24.02.2017. године упућеним од стране Извођача, поднео је Наручиоцу Захтев 003 за издавање одобрења за продужење рока за завршетак радова на изградњи стамбених објеката - 235 станова II фазе социјалног становања у насељу Овча, у оквиру Потпројекта 3 Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији, број захтева 212-104/16 од 28.02.2017. године, чији је саставни део Извештај Руководиоца изградње, Извештај Стручног надзора, Захтев Извођача и Метеоролошки извештај (у даљем тексту: Захтев 003). У Захтеву 003 као разлог због ког је потребно продужити рок за завршетак радова за 30 дана наведени су изузетно неповољни климатски услови у периоду од 01.01.2017. до 31.01.2017. године, када се на градилишту нису изводили радови.

У складу са наведеним, Наручилац се дана 26.05.2017. године обратио Банци за развој Савета Европе ради добијања сагласности на продужетак рока за завршетак радова, и исту добио дана 01.06.2017. године у допису „Без примедби“ зав.број 3055 од 05.06.2017. године.

Како је наведени разлог према мишљењу Руководиоца изградње и Стручног надзора оправдан, те је у складу са чланом 8.4. тачка ц) Општих услова уговора о извођењу радова потребно продужити рок за завршетак радова за 30 дана, а са чиме се сагласила и Банка за развој Савета Европе, одлучено је као у диспозитиву.

1) Јединица за управљање пројектима
у јавном сектору д.о.о. Београд

Весна Вандић, в.д. директора

2) Град Београд, Градска управа,
Секретаријат за инвестиције

Лука Петровић, в.д. заменика начелника

Градске управе града Београда – секретара Секретаријата
за инвестиције