

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6253 од 04.04.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за лот 2, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 закључен са извођачем радова привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (код Наручиоца заведен под бројем 6253 од 04.04.2016. године, код Извођача радова заведен под бројем 217/04/02 од 04.04.2016.године) са припадајућим анексима - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак радова **30.06.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP3-2015, шифра из ОРН:71220000 – Услуге пројектовања у архитектури.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP3-2015 - Набавка радова за изградњу монтажних кућа, за лот 2 – закључен је уговор са привредним друштвом Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул.Сазонова 106, 11000 Београд, Република Србија, матични број 17544136, ПИБ 103345342 (у даљем тексту: Извођач радова) који за предмет има пројектовање и изградњу 13 (тринаст) монтажних кућа, који је у току рсализације измњен

Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4 и Анексом 5, са уговореним роком за завршетак пројектовања и изградње до 31.12.2018.године.

Руководилац изградње је својим дописом бр.441 од 19.12.2018.године који је допуњен дана 24.12.2018.године обавестио Наручиоца да Извођач радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа Стандард Инвест груп д.о.о. Београд неће завршити све радове до 31.12.2018.године, због чега предлаже продужење рока за завршетак свих уговорених радова за 180 дана.

Имајући у виду предлог Руководиоца изградње, Наручилац је сагласан са продужењем рока за завршетак радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа из Основног уговора, те је одлучио као у диспозитиву.



в.д. директора

[Handwritten signature]
Драган Катунца