

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 273

16.01. 2019 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14689 од 22.12.2016. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 2 - Вршац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен са Конзорцијумом који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Република Србија, ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, 36210 Врњачка Бања, Република Србија и TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, Краља Александра Првог Карађорђевића 34, 34000 Крагујевац, Република Србија (код Наручиоца заведен под бројем 14689 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 2-919 од 22.12.2016.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **18.11.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, број набавке: RHP-W2-AB/NOP2-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 200 стамбених јединица у општинама: Кикинда, Шабац, Вршац, Шид, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље и Сремска Митровица, за партију 2 – Вршац, закључен је уговор са Конзорцијумом који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин, Република Србија, ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, 36210 Врњачка Бања, Република Србија, и TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, Краља Александра Првог Карађорђевића 34, 34000 Крагујевац, Република Србија ( у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 20 стамбених јединица у граду Вршцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 421.057,10 EUR (четиристотинедвадесетједнахиљадапедесетседам и 10/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 07.12.2017.године.

Извођач је упутио Консултанту (Руководиоцу изградње) Захтев за продужење рока за завршетак радова број 2-700 од 16.10.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 5683/1 од 25.10.2018.године), којим је тражио продужење рока за 16 календарских дана због неповољних временских услова за извођење текућих радова.

О постојању напред наведених околности, односно разлозима за кашњење у реализацији Основног уговора, благовремено је обавештен и са истима се сагласио и Руководилац изградње у свом Захтеву Наручиоцу за продужење рока број 7-149/2018 од 22.10.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 5683 од 25.10.2018. год.).

Имајући у виду да се ради о околностима на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се, у складу са чланом 8.4 Општих услова уговора, продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 16 календарских дана, односно до 18.11.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

  
В.д. директора  
Драган Катуга

**Доставити:**

- Сектору за опште и правне послове и људске ресурсе;
- Сектору за набавке;
- Архиви.