

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2827 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-Партија 1, закључен између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и Извођача радова ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул.Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево и привредног друштва „Комград“ д.о.о. Ваљево, ул.Мирка Обрадовића 6б, 14000 Ваљево (код Наручиоца заведен под бројем 2827 од 23.05.2017.године; код Извођача под бројем 214/17-У од 23.05.2017.године), а који је дана 06.06.2017. године измењен Анексом 1 (код Наручиоца заведен под бројем 3164 од 06.06.2017.године; код Извођача заведен под бројем 233/17-У од 06.06.2017.године), дана 11.04.2018. године Анексом 2 (код Наручиоца заведен под бројем 2039 од 11.04.2018.године; код Извођача заведен под бројем 88/18-У од 10.04.2018.године), дана 03.07.2018. године Анексом 3 (код Наручиоца заведен под бројем 3479 од 27.06.2018.године; код Извођача заведен под бројем 139/18-У од 03.07.2018.године) и дана 12.03.2019. године Анексом 4 (код Наручиоца заведен под бројем 1479 од 12.03.2019.године; код Извођача заведен под бројем 212/18-У од 12.03.2019.године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 60 дана, односно до 17.04.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке: RHP-W4-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 - радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/IOP1-2016 - набавка радова за изградњу вишепородичних објеката за партију 1, Наручилац је са групом понуђача коју чине ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул.Владике Николаја 296, 14000 Ваљево и привредно друштво „Комград“ д.о.о. Ваљево, ул.Мирка Обрадовића бб, 14000 Ваљево, закључио Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-Партија 1, (код Наручиоца заведен под бројем 2827 од 23.05.2017.године; код Извођача под бројем 214/17-У од 23.05.2017.године), који је у току реализације више пута измењен и то: дана 06.06.2017. године Анексом 1 (код Наручиоца заведен под бројем 3164 од 06.06.2017.године; код Извођача заведен под бројем 233/17-У од 06.06.2017.године), дана 11.04.2018. године Анексом 2 (код Наручиоца заведен под бројем 2039 од 11.04.2018.године; код Извођача заведен под бројем 88/18-У од 10.04.2018.године), дана 03.07.2018. године Анексом 3 (код Наручиоца заведен под бројем 3479 од 27.06.2018.године; код Извођача заведен под бројем 139/18-У од 03.07.2018.године) и дана 12.03.2019. године Анексом 4 (код Наручиоца заведен под бројем 1479 од 12.03.2019.године; код Извођача заведен под бројем 212/18-У од 12.03.2019.године (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореним роком за завршетак радова на изградњи вишепородичних објеката у трајању од 510 дана, односно до 16.02.2019. године.

Да је Извођач дана 08.02.2019. године обавестио Наручиоца да није у могућности да испоштује рок за завршетак радова на објекту у Ужицу (КО Севојно) због неповољних временских услова, великих падавина и температуре у сталном минусу који су онемогућили извођење радова на фасади објекта, као и да је мерењем помоћу влагомера установљено да је у цементној кошуљици присутан висок проценат влаге због чега није могуће изводити радове на уградњи ламината, те је поднео захтев за продужење рока за завршетак радова за 60 (шездесет) дана уз који је приложио и Метеоролошки извештај Републичког хидрометеоролошког завода Републике Србије, као и копије грађевинског дневника за период 04.01.2019.-18.02.2019.

Руководилац изградње привредно друштво „АМГ структуре“ д.о.о., ул. Марка Тајчевића бр.12а, 11000 Београд, које обавља послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних објеката из Основног уговора, је својим дописом (код Наручиоца заведен под бројем 1843 од 02.04.2019. године) сагласио са захтевом Извођача односно продужетком рока изградње за 60 дана.

Имајући у виду све напред наведено, посебно чињеницу да је Руководилац изградње сагласан са захтевом извођача односно са продужењем рока за завршетак радова за 60 дана, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Драган Катуца