

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3771 од 12.07.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.1 на локацији Ниш у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекта Партија 1, који је код Наручиоца заведен под бројем 3771 од 12.07.2018. године, а код Извођача под бројем 127 од 12.07.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 57 дана, односно до 09.10.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Ниш у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2017 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног

збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је групом понуђача СЗТР „Љуба-Инвест“ кога заступа Богољуб Миленовић предузетник, Књаза Милоша бб, 35250 Параћин, матични број: 50522385, ПИБ 100876011 (водећи члан конзорцијума) и Модулор д.о.о. Београд, Николаја Салтикова б1, 11000 Београд, матични број: 06042902, ПИБ 100829676 (члан конзорцијума) закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Ниш, за укупно уговорену цену од 1.451.382,79 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 330 дана до 17.09.2019. године.

Дана 12.02.2019 године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 111 календарских дана, са образложењем да нису благовремено обезбеђени прикључци за воду и струју на градилишту, те да је дошло до одлагања дела планираних радова услед обимних снежних падавина и екстремно хладног времена.

Руководилац изградње је дана 25.04.2019. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 2460 од 25.04.2019. године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан у делу и да се може прихватити продужење рока од 57 дана.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 09.10.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Dragan Katuzic
Драган Катучица