

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3301 од 18.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге техничке контроле техничке документације утврђен Уговором о вршења услуге техничке контроле техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру РХП пројекта, потпројекат VII, закључен између Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и група понуђача: Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (Вождовац), ул. Владимира Томановића бр. 35, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, као водећи члан групе понуђача, кога заступа Милосав Филиповић, ВАТРОСПРЕМ ИНОВАЦИЈЕ д.о.о. Београд (Савски венац), ул. Булевар Војводе Мишића бр. 10, ПИБ: 107550422, матични број: 20825022, кога заступа Стевица Дамјановић и ГОРЈАН д.о.о. Београд (Палилула), ул. Цвијићева бр. 40а, ПИБ: 100132280, матични број: 07762461, које заступа Горјан Јовановић, а коју на основу Споразума Групе понуђача заступа Милосав Филиповић, овлашћено лице Предузећа за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант) са друге стране, код Консултанта заведен под бројем 155 од 18.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 87 дана, односно до 31.07.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени Уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничке контроле документације за грађење 350 стамбених јединица у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB/NOP2-2017, шифра из ОРН: 71248000.

Да су након спроведеног поступка набавке RHP-W7-AB/NOP2-2017 – Набавка услуга техничке контроле документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, дана 18.06.2018. године закључиле Уговор о вршењу услуга Техничке контроле техничке документације за грађење стамбених зграда који је код Наручиоца заведен под бројем 3301 од 18.06.2018. године, а код Консултанта под бројем 155 од 18.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор) са уговореном ценом од 3.965.000,00 динара без ПДВ-а, чији је рок за реализацију услуге 180 дана у фази контроле техничке документације од Датума почетка вршења услуге – 06.11.2018. године, а са роком за завршетак техничке контроле пројектне документације у трајању од 180 дана који се завршава 05.05.2019.године;

Да се у току реализације Основног уговора, Консултант дана 19.04.2019. године Захтевом заведеним под бројем 2338 код Наручиоца и 138 код Консултанта, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом да се дефинише нови Датум почетка и датум за вршење услуге техничке контроле документације, имајући у виду да Пројектанти до дана подношења предметног захтева нису доставили Консултанту пројекте за извођење за 6 од 9 локација те да није било могуће ни вршити техничку контролу документације;

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак дефинисан Основним уговором за 87 дана, а закључно са 31.07.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора
Немањина Драга
Драга Катуга

