

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5103

22. 08, 20 19 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6324 од 20.10.2015. године

- 1. Мења се рок за извршење услуге** утврђен Уговором о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Beograd као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године), (у даљем тексту: Основни уговор), Анексом I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године), Анексом II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 337 од 18.01.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-5/2018 од 18.01.2018. године) и Анексом III Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 1938 од 04.04.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-56/2018 од 04.04.2018. године), по спроведеном поступку набавке број **RHP-W3-CM/NOP1-2015**, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за извршење услуга **01.12.2019. године**.
- 2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс IV Основног уговора.**

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W3-CM/NOP1-2015, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W3-CM/NOP1-2015 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године), Анекс I (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године), Анекс II (заведен код Наручиоца под бројем 337 од 18.01.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-5/2018 од 18.01.2018. године) и Анекс III (заведен код Наручиоца под бројем 1938 од 04.04.2018. године; код Извршиоца под бројем 1-56/2018 од 04.04.2018. године) којим је рок за завршетак услуга продужен до 15.06.2019. године.

Предмет Основног уговора је вршење услуге техничког представника при испоруци и уградњи грађевинског материјала у постојеће стамбене објекте, која се према Обиму услуга (саставни део Основног уговора) састоји из 2 фазе:


- Фаза 1 - Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала односно обилазак евидентираних корисника (корисничке породице које су се квалификовале за програм доделе грађевинског материјала) и на основу прикупљених података формирање Извештаја о потребном пакету грађевинског материјала - Анекс 1 и израда спецификација потребног материјала.
- Фаза 2 - Испорука и уградња грађевинског материјала односно координација и надгледање испоруке и уградње пакета грађевинског материјала.

Извршилац је дана 04.06.2019. године Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга до 01.12.2019. године (Допис у вези Уговора 6324 од 25.10.2015., број 7-112/2019, заведен код Наручиоца под бројем 3155), уз образложење да је Технички представник у складу са Обимом услуга у претходном периоду извршио своје уговорене обавезе које се односе на Фазу 1 услуга техничког представника - Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала. Фаза 2 – испорука грађевинског материјала је завршена за све кориснике 07.03.2019. године, док се завршетак за уградњу испорученог грађевинског материјала очекује до 07.10.2019. године. Након истека рока за уградњу, технички представник је у обавези да изради Финалне извештаје о уградњу за сваког корисника, а све у складу са Обимом услуга. Због свега наведеног, Извршилац предлаже да се рок за извршење услуга продужи до 01.12.2019. године.

Чланом 7. став 3. Уговора предвиђено је да у случају промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи компленту услугу у складу са уговором а које утиче на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуге у складу са новонасталом ситуацијом, без промене

уговорене цене и свој уговорни однос регулисати применом одговарајућих одреби Закона о облигационоим односима Републике Србије.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље Извршиоца односно на које Извршилац не може да утиче, као и чињеницу да је у интересу Наручиоца да се уговорена услуга реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

В. Д. ДИРЕКТОРА

Немањина 22-26
Београд
Драган Катуча

