

Бр. 1886
26.09.2019 год.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6462 од 13.10.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију број 2 – Шабац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 закључен са понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4609 од 24.08.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 299 од 24.08.2018. године), Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 6671 од 05.12.2018. године, а код Извођача заведен под бројем 414 од 05.12.2018. године) и Анекса III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4671 од 06.08.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 214 од 05.08.2019. године) тако да је рок за завршетак **09.04.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији - Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB/NOP4-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 2 – Шабац, закључен је уговор са

понуђачем: Предузеће за производњу, услуге и трговину „ЦЕНТУМ“ д.о.о. Лесковац, ул. Светозара Марковића бр.53, Лесковац који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 стамбених јединица у Шапцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица (код Наручиоца заведен под бројем 6462 од 13.10.2017. године, а код Извођача заведен под бројем 408/2017 од 13.10.2017. године). Укупна уговорена цена износи 477.193,16 EUR (четристоседамдесетседамхиљадастодеведесеттри и 16/100 евра) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак извођења радова од 330 дана, рачунајући од утврђеног „Датума почетка“, који је 09.12.2018.године. Анексом I Основног уговора рок за извођење радова продужен је до 04.12.2018. године, и Анексом II Основног уговора рок за извођење радова продужен је до 04.03.2019. године.

Извођач је Консултанту (Руководиоцу изградње) упутио захтев за продужење рока изградње до 20.06.2019. године (Захтев за продужење рока изградње број 42 од 25.02.2019. године). Извођач је у свом Захтеву навео да је био спречен да у континуитету изводи радове на предметном објекту из разлога на које није могао да утиче, а који се тичу лоших временских услова у виду ниских температура, кише и снега. Уз наведени захтев Извођач је приложио извештај Републичког хидрометеоролошког завода у ком су наведене дневне количине падавина на подручју Сремске Митровице у периоду од 01.11.2018. до 31.07.2019. године.

Консултант (Руководилац изградње) је у свом Захтеву 05 (код Наручиоца заведен под бројем 5475 од 05.09.2019. године) одобрио продужење рока за завршетак из разлога које је навео Извођач за укупно 36 дана, од којих 3 дана у новембру 2018. године, 10 дана у децембру 2018. године, 20 дана у јануару, 2 дана у фебруару и 1 дан у марту текуће године. У прилогу Захтева 05 Консултант је доставио табелу - Преглед временских услова и радова на извођењу објекта по месецима, са одговарајућим листовима грађевинског дневника.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач не може да утиче, као и да је чланом 8.4 Основног уговора под ц) предвиђено да сходно члану 20.1 (Захтеви Извођача) Извођач има право на завршетак Рока за завршетак због изузетно неповољних временских прилика, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора за укупно 36 календарских дана, односно до 09.04.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви

в.д. директора
Немањина Драган Катунца

