

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7506 од 24.11.2017. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Партија 4 – Кикинда, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, Кикинда и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут бб, Неготин (код Наручиоца заведен под бројем 7506 од 24.11.2017. године, код Извођача заведен под бројем 181/2017 од 24.11.2017. године) – у даљем тексту Основни уговор, Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3504 од 29.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 578/2018 од 05.07.2018. године), Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 7284 од 27.12.2018. године, код Извођача заведен под бројем 3/2019 од 03.01.2019. године) и Анекса III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2745 од 16.05.2019. године, код Извођача заведен под бројем 426/2019 од 16.05.2019. године), чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - 25 стамбених јединица, у граду Кикинди, тако да сада износи 613.090,40 евра без ПДВ-а.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Партија 4 - Кикинда, број: RHP-W2-AB/NOP4-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 80 стамбених јединица у општинама: Бајина Башта, Шабац, Шид и Кикинда, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији- Други потпројекат, за партију 4 – Кикинда, закључен је уговор са групом понуђача коју чине К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 23, Београд, ДОО ТЕХНОБОР КИКИНДА, Трг српских добровољаца 19, Кикинда и ДОО ЗИДАР НЕГОТИН, Радујевачки пут бб, Неготин (у даљем тексту: Извођач) који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – 25 стамбених јединица у Кикинди, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији, ради решавања стамбених потреба избеглица. Укупна уговорена цена износи 601.987,74 EUR без ПДВ-а. Анексом I Основног уговора рок за завршетак радова је продужен до 31.01.2019. године, Анексом II Основног уговора исти је продужен до 02.03.2019. године, док је Анексом III Основног уговора рок за завршетак радова продужен до 13.04.2019. године.

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Булевар маршала Толбухина 40, Београд, на сагласност Захтев број 010 (код Извођача заведен под бројем 601/2019 од 25.07.2019. године) за уговарање вишкова и мањкова радова утврђених приликом обрачуна изведених радова, тако да неуговорени вишкови радова износе 39.631,93 евра без ПДВ-а, а мањкови радова износе 28.529,27 евра без ПДВ-а.

Консултант је Наручиоцу доставио допис број 181/19 од 31.07.2019. године (Код Наручиоца заведен под бројем 4619 од 02.08.2019. године) којим је одобрио Захтев Извођача број 010 уз констатацију да сви вишкови и мањкови представљају одступања стварно изведених од уговорених радова.

Наручилац са сагласио са мишљењем Консултанта достављеним у допису број 4619 од 02.08.2019. године са прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 11.102,66 евра без ПДВ-а (вишкови од 39.631,93 евра без ПДВ-а умањени за мањкове радова у износу од 28.529,27 евра без ПДВ-а).

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове и мањкове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе 613.090,40 евра без ПДВ-а.

Дописом Банке за развој Савета Европе од 06.08.2018. године предвиђено је да се уговарање вишкова и мањкова радова врши путем закључивања анекса предметног уговора о извођењу радова без спровођења одговарајућег поступка набавке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5778 од 19.09.2019. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова у износу од 11.102,66 евра без ПДВ - а.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.