

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и бр. 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3135 од 11.06.2018. године

1. Овом одлуком увећава се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови и продужава рок за завршетак радова у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 3135 од 11.06.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: „Златибор – Градња Београд АД Београд”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, , ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и Кеј доо Ваљево, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 (члан групе понуђача), коју у складу са Споразумом о формирању групе понуђача бр 370 од 05.03.2018. године, у оквиру спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, заступа Јеленко Јеремић, директор „Златибор-Градња Београд АД Београд” овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: Извођач), као водећи члан групе понуђача, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, тако да се уговорена вредност радова увећава за разлику вишкова радова и повећава за 198.201,70 евра без ПДВ-а (словима: стотинудеведесетисамхиљадедвестотинеједан и 70/100 евра) и сада износи укупно 4.183.804,42 евра без ПДВ-а (четиримилиона осамстотинаосамдесетитрихиљадеосамстотинаичетири 42/100 евра).
2. Овом одлуком мења се и рок за завршетак радова из основног Уговора и продужава за 52 календарска дана.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.
4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NOP1-2016 - Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: „Златибор –Градња Београд АД Београд”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, , ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и Кеј доо Ваљево, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 (члан групе понуђача), коју у складу са Споразумом о формирању групе понуђача бр 370 од 05.032018. године, у оквиру спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, заступа Јеленко Јеремић, директор „Златибор-Градња Београд АД Београд” овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: **Извођач**), као водећи члан групе понуђача

У складу са Основним уговором дана 23.08.2019. године дописом (заведен код Наручиоца под бројем 1208) Извођач је Руководиоцу изградње доставио допуну захтева за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за свих седам фаза, односно ламела, за 60 календарских дана.

Руководилац изградње је Наручиоцу доставио допис (заведен код Руководиоца изградње 5304 од 29.08.2019. године) у вези са захтевом Извођача број 1208, којим је делимично усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока за **52** дана.

Извођач је дана 24.04.2019. године упутио Руководиоцу изградње Захтев број 007 (заведен код Извођача под бројем 624), дана 21.06.2019. године захтеве број: 08 и 010 (заведене код Извођача под бројем 885 и 886) за уговарање вишкова радова.

Руководилац изградње се сагласио са захтевом бр.007, (допис бр. 7-100/2009 заведен код Руководиоца изградње, а код Наручиоца заведен под бројем 2799 од 20.05.2019. године), са захтевима бр.008 и 010 (допис бр.7-133/2019 заведен код Руководиоца изградње, а код Наручиоца заведен под бројем 3831 од 28.06.2019. године);

Руководилац изградње је упутио Наручиоцу допис Руководиоца изградње на Захтеве из претходне две алинеје којим је потврдио да су количине и вредности вишкова приказане у Захтевима Извођача исправне те да је укупна вредност вишкова радова за све објекте износи 198.201,70 евра.

Дописом представника Банке за развој савета Европе од 06.08.2018. године предвиђено је да се уговарање вишкова и мањкова радова врши закључивањем Анекса. конкретног уговора о извођењу радова.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се повећа вредност радова из Основног уговора за 198.201,70 евра, колико износи разлика одобрених вишкова извршених радова, и продужи рок за завршетак радова за укупно 52 календарска дана, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Драган Катуца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке