

ЈУДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 4157  
25.11. 2019 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5290 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуга из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала - 202 пакета, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године) (у даљем тексту: Основни уговор) и Анекса I Основног уговора од 05.03.2019.године (код Наручиоца заведен под бројем 1357; код Консултанта заведен под бројем 1-27/2019), по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/NOP2-2017, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4 проширење, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за пружање услуга **15.12.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4 проширење, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2017, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2017 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; заведен код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године), који је ступио на снагу дана 30.08.2017. године достављањем бланко соло менице и меничног овлашћења за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 18 месеци од дана ступања Основног уговора на снагу, односно до 28.02.2019. године. Анексом I Основног уговора продужен је рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 30.11.2019. године.

Дана 23.10.2019. године Консултант је Наручиоцу доставио образложени Захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга (код Наручиоца заведен под бројем 6507; код Консултанта под бројем 7-212/2019), са предлогом да се рок дефинисан Основним уговором продужи до 01.11.2020. године. Технички представник је у складу са Обимом услуга и Уговором о вршењу услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, израдио Спецификације грађевинског материјала за 19 општина. У 2 општине (Ћићевац и Уб) завршене су испоруке и уградња материјала, и за њих је Технички представник израдио и доставио Финалне извештаје. За 4 општине Смедеревска Паланка, Бачки Петровац, Зајечар и Сечањ завршен је рок за уградњу материјала и у току су обиласци и израда Финалних извештаја.

За преосталих 13 општина очекује се или је у току испорука грађевинског материјала односно за ове општине обавезе мониторинга испоруке и уградње грађевинског материјала од стране техничког представника нису завршене.

Обзиром да рок за реализацију Потпројекта 4 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији истиче 31.12.2019. године а да у моменту доношења ове одлуке није добијена сагласност Банке на продужење истог, Наручилац није у могућности да продужи рок по Захтеву Консултанта, те се рок за извршење услуга техничког представника продужава до **15.12.2019. године**, са могућношћу накнадног продужења у складу са роком који Банка одобри.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Драган Катуча