

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 1595  
19.03 20 20 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3328 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се вредност уговорених радова за разлику вредности изведених вишкова и мањкова радова као и рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-Партија 3, оквиру РХП пројекта, V потпројекат, закључен између **Наручиоца** „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и **Извођача** радова Група понуђача: К.Г. – УЗОР, доо Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр 54. , 34000 Крагујевац, матични број: 17524852, ПИБ 103084707 (водећи члан групе понуђача), МАРИНКО доо Свилајнац, ул. Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, матични број 06441807, ПИБ 101470969 (други члан групе понуђача), СТР на велико и мало БИГ промет Ранка Бига предузетник из Свилајнца Ул. Краља Петра Првог бр. 37, МБ 56644717, ПИБ 103567208 (трећи члан групе понуђача) и припадајућих Анекса, које на основу Уговора о конзорцијуму о заједничком наступу И извршењу обавеза за јавну набавку RHP-W5-AB/IOP1-2017 заведеног под бројем 18/18 од дана 18.04.2018. године које заступа овлашћено лице за заступање водећег члана групе понуђача Јелена Марковић (у даљем тексту Извођач), са друге стране (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова за локацију Пожаревац продужава за 5 дана, а закључно са 05.10.2019. године. Укупна вредност уговора увећава се за за износ вишкова радова од 23.730,35 евра без ПДВ-а.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/IOP1-2017 партија 3, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број : RHP-W5-AB/IOP1-2017- набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је са групом понуђача К.Г. Узор доо Крагујевац, Маринко доо Свилајнац и СТР на велико и мало БИГ промет Ранка Бига предузетник из Свилајнца закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за укупно уговорену цену од 1.132.555,73 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 300 дана, те да су дана 19.09.2019. године закључиле Анекс I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 5626 од 12.09.2019. године и код Извођача под бројем А1 У-48 од 19.09.2019. године) којим је продужен рок за завршетак радова, Да су дана 25.11.2019. године закључиле Анекс II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 7050 од 19.11.2019. године и код Извођача под бројем АУ 048/2 од 25.11.2019. године) којим су уговорени непредвиђени радови и продужење рока за завршетак радова и да су дана 31.12.2019. године закључиле Анекс III Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 8161 од 31.12.2019. године и код Извођача под бројем АУ 048/3) којим су такође уговорени непредвиђени радови.

Обзиром да је Извођач упутио Захтев за продужење рока извођења радова (са образложењем да је продужење оправдано због лоших временских услова) и уговарање непредвиђених радова број 243/2 од 12.09.2019. године и 244 од 03.09.2019. године, те да је Извођач упутио Захтев за уговарање вишкова и мањкова заведен код Извођача под бројем 365 од 27.01.2020. године

Руководиоци изградње - Консултант АМГ Структуре и Шидпројект (Консултант) сагласили су се са горе наведеним захтевима Извођача за уговарање непредвиђених радова и продужење рока за извођења радова и доставили мишљења којим сматрају да су захтеви оправдани и то Консултанта „АМГ Структуре“ заведено код наручиоца под бр. 5690 од 16.09.2019. године и (код Консултанта под бр.97-Д-29/18 од 16.09.2019). и 1093 од 26.02.2020. године (код Консултанта под бр. 97-98-99-И6/18 од 10.02.2020. године) и мишљења Консултанта „Шидпројект“ заведено код Наручиоца под бр. 807 од 19.02.2020. године (код Консултанта под бр. 334/20 од 11.02.2020. године);

О постојању околности односно разлога за уговарање вишкова и мањкова радова као и кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан са захтевима Извођача за обрачун вишкова и мањкова изведених радова као и продужење рока за извођење радова те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.



Васе директора

Душан Ковачевић