

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

7982 од 24.05.2016. године

1. Овом одлуком мења се предмет Уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године, а код Групе понуђача: Монтер градња Турчић д.о.о. Ивањица, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица, и ВИТОН д.о.о. Болеч-Београд, 29. Новембра 23ц, 11000 Београд (у даљем тексту: Извођач) заведен под бројем 43/16 од 24.05.2016.године, са припадајућим Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4, Анексом 5 и Анексом 6 - у даљем тексту: Основни уговор, тако да што се уговорени обим радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа смањује за једну монтажну кућу, тип 2, површине 50м², на локацији Бачка Паланка.
2. Овом одлуком умањује се укупно уговорена цена радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа из Основног уговора за износ од РСД 1.757.750,00 без ПДВ-а, на име вредности неизведених радова на на пројектовању и изградњи монтажних кућа, тип 2, површине 50м², тако да укупна вредност радова сада износи РСД **58.417.063,50** без ПДВ-а (словима: педесетосаммилионачетистотинеседаманестхиљадешездесеттри и 50/100).
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс 7 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, Лот 3, број набавке: RHP-W2-PH/NOP4-2015, шифра из ОРН- 44211000 и 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP4-2015 – Набавка радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, за Лот 3 Наручилац је са Групом понуђача: Монтер градња Ђурчић д.о.о. Ивањица, ул. Лучка река 66, 32250 Ивањица, ПИБ 105037666, матични број: 20300515 и ВИТОН д.о.о. Болеч-Београд, 29. Новембра 23ц,11000 Београд, ПИБ:101389227, матични број:06887317, (у даљем тексту: Извођач), закључио Уговор о пројектовању и изградњи монтажних кућа у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7982 од 24.05.2016.године; код Извођача под бројем 43/16 од 24.05.2016.године), који је у току реализације измењен Анексом 1, Анексом 2, Анексом 3, Анексом 4, Анексом 5 и Анексом 6 - у даљем тексту: Основни уговор.

Основни уговор има за предмет извођење радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа, укупне нето стамбене површине 1.711,7м², са уговореном јединичном ценом по м² нето стамбеног простора у износу од РСД 35.155,00 без ПДВ-а и са укупно уговореном ценом радова по Основном уговору у износу од РСД 60.174.813,50 без ПДВ-а.

Послове стручног надзора током извођења радова на изградњи монтажних кућа врши Руководилац изградње, група понуђача: „Крип Инжењеринг” д.о.о. и „Беопотез” д.о.о. Београд, који је ангажован од стране Наручиоца.

У току реализације Основног уговора Извођач није био у могућности да изведе уговорене радове у целости, те је дана 06.05.2020. године Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио детаљно образложен захтев бр. 2380 од 06.5.2020. године, којим је тражио смањење обима радова за монтажну кућу корисника Рађеновић Горана.

Руководилац изградње се својим Мишљењима од 24.03.2020. године и 16.7.2020. године изјаснио да је захтев Извођача из претходне тачке основан, те да треба смањити обим радова за монтажну кућу корисника Рађеновић Горана из разлога немогућности реализације радова на датој локацији. Наиме, Извођач није извео у целости све уговорене радове на пројектовању и изградњи монтажне куће тип 2 површине 50м² на локацији Бачка Паланка, која је додељена кориснику Рађеновић Горану, а због немогућности корисника да прибави грађевинску дозволу.

С обзиром на наведено, дошло је до умањења укупне нето површине монтажних кућа из Основног уговора за 50м², тако да укупна нето површина сада износи 1661,7 м² уместо досадашњих 1.711,7м² из ког разлога је потребно умањити уговорену цену за РСД 1.757.750,00 без ПДВ-а (50м² x јединична цена по м² нето стамбеног простора по Основном уговору у износу од РСД 35.155,00 без ПДВ-а), тако да укупна уговорена цена износи РСД **58.417.063,50** без ПДВ-а, уместо досадашњих РСД 60.174.813,50 без ПДВ-а.

Имајући у виду све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора



Душан Ковачевић

