

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописом Извођача: бр. 778/04 од 30.07.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Број 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно – изградња фискултурне сале, уговорен Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године, а код Извођача под бројем 458/09 од 17.05.2019. године, Анексом I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 17.04.2020. године, а код Извођача под бројем 410/04 од 17.04.2020. године и Анексом II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 523/04 од 29.05.2020. године, (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 18 дана, односно до 27.08.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс III Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС .

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/1/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 5, ОШ „Алекса Дејовић“, Севојно, Наручилац је са **Конзорцијумом: Standard Invest Group d.o.o. Beograd,** Сазонова бр. 106, Београд, водећи члан конзорцијума, ПИБ: 103345342, матични број: 17544136 и Предузећа Гранит плус д.о.о. Ужице, Међај бр.7, Ужице, члан конзорцијума ПИБ: 104927120, матични број: 20258799, који заступа Бранко Борисављевић, директор водећег члана конзорцијума, закључио Уговор о извођењу радова бр. 451-01-1632/2019-17 од 17.05.2019. године (заведено код Наручиоца) и 458/04 од 17.05.2019. године (заведено код Извођача), који за предмет има изградњу физкултурне сале ОШ „Алексе Дејовић“, Севојно (у даљем тексту: Основни уговор), са уговореном ценом од 388.916,33 ЕУР без ПДВ (словима: тристаосамдесетосамхиљадедеветстошеснаест 33/100 и роком за завршетак уговорених радова од 270 календарских дана од датума почетка извођења радова, односно од датума увођења Извођача у посао, Анекс I уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 17.04.2020. године, а код Извођача под бројем 410/04 од 17.04.2020. године и Анекс II уговора код Наручиоца заведен под бројем 451-01-1632/1/2019-17 од 18.05.2020. године, а код Извођача под бројем 523/04 од 29.05.2020. године те је крајњи рок за завршетак по Основном уговору и припадајућим анексима 09.08.2020. године.

Дана 31.07.2020. године Извођач је дописом број 482/04 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд број 4473 од 31.07.2020. године и број 778/04 од 30.07.2020. године, заведено код Извођача) за продужење рока за извођење радова у трајању од 29 дана, због неповољних временских услова (обилних падавина у дужем временском периду током маја и јуна месеца 2020. године), што је узроковало немогућност извођења радова према пројектованој технологији. Као доказ доставио је Извештај Републичког хидрометеоролошког завода.

Надзорни орган се након сагледавања образложења из Захтева Извођача радова и Извештаја Републичког метеоролошког завода делимично сагласио са захтевом Извођача. Уместо тражених 29 дана одобрио је продужење за 18 дана, које сматра оправданим, након што је све констатовано у листовима грађевинског дневника који су оверени од стране Извођача-руководиоца радова и Надзорног органа.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја



