

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3257 од 15.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања неподвижних радова и вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W5-AB-CW/IOP4-2017 – Партија 1 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Ваљево, Ужице и Чајетина, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј” д.о.о. Ваљево, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3257 од 15.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 123/18-У од 15.06.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4425 од 15.08.2018. године, код Извођача заведен под бројем 178/18-У од 20.08.2018. године), Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 6384 од 16.10.2019. године, код Извођача заведен под бројем 219/19-У од 16.10.2019.године), Анекса III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 6642 од 30.10.2019. године, код Извођача заведен под бројем 225/19-У од 30.10.2019.године) и Анекса IV Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3218 од 10.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 63/20-I од 04.06.2020. године), тако да сада износи **1.042.035,07 евра без ПДВ-а** (словима: једанмилиончетрдесетдвехиљадетридесетпет и 7/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 1 – Ваљево, Ужице и Чајетина, број: RHP-W5-AB-CW/IOP4-2017, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP4-2017, у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 1, закључен је уговор са понуђачем Грађевинско привредно друштво „Kej” д.о.о. Ваљево, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Ваљево, Ужице и Чајетина и са уговореном ценом у износу од 996.402,12 евра без ПДВ-а. Наручилац и Извођач су дана 20.08.2018. године закључили Анекс I Основног уговора, који за предмет има промену рачуна на који се врши плаћање Извођачу, дана 16.10.2019. године су закључили Анекс II Основног уговора којим је уговорено продужење рока за извођење радова на локацији Чајетина за 94 календарска дана, односно до 19.10.2019. године, дана 30.10.2019. године закључиле Анекс III Основног уговора којим је извршена исправка техничке грешке у наслову Анекса I и дана 10.06.2020. године закључиле Анекс IV Основног уговора којим је уговорено повећање уговорене цене услед уговорања вишкова и мањкова, у вредности од 12.932,17 евра без ПДВ-а, тако да цена по Основном уговору и Анексу IV износи 1.009.334,29 евра без ПДВ-а;

Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту конзорцијуму који чине „ДОО Комуникација Блаце“ и Драгутин Дедић ПР, СЗР „МИПЕТ“ Ужице, преглед непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објеката у Ваљеву, Ужицу и Чајетини са табеларним приказом истих.

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту, конзорцијуму који чине „ДОО Комуникација Блаце“ и Драгутин Дедић ПР, СЗР „МИПЕТ“ Ужице, Захтев за уговарање непредвиђених радова заведен код Извођача под бројем 323/20-1 од 05.05.2020. године који су се појавили у току изградње објекта у Ваљеву, Ужицу и Чајетини са табеларним приказом и вредностима истих, са којим се Руководилац изградње сагласио дописом код Наручиоца заведеним под бројем 3022 од 03.06.2020. године.

На основу достављених прегледа непредвиђених радова утврђено је да је потребно известити радове који нису уговорени на локацији Ваљево у износу од 24.535,75 евра без ПДВ-а, на локацији Ужице у износу од 2.067,23 евра без ПДВ-а и локацији Чајетина у износу од 6.097,80 евра без ПДВ-а, што укупно износи 32.700,78 евра без ПДВ-а.

Наручилац са сагласио са прегледом непредвиђених радова за све наведене локације, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 32.700,78 евра без ПДВ-а.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **1.042.035,07 евра без ПДВ-а**.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 3898 од 09.07.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (имејл заведен код Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19), потребно је изменити поступак уговарања непредвиђених радова утврђен у члану 6. Основног уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

