

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5414 од 04.09.2019. године

1. Овом Одлуком мења се Рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте-Пети потпројекат-Партија 1, у оквиру РХП програма чији је предмет пружање услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте на локацијама: Пожаревац, Мало Црниће, Жабари, Свилајнац, Крушевац, Ниш, Лозница, Крупањ, Уб, Ваљево, Мионица, Ужице, Лучани, Чајетина, Нови Пазар, Темерин, Зрењанин, Бачка Паланка, Сремска Митровица, Ириг, Сремски Карловци, Панчево, Бачки Петровац и Кикинда, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019 закључен са **ТПД “ИНЖЕЊЕР”** д.о.о. Београд, ул. Ратка Митровића бр. 34, 11000 Београд и **ENERGY CONCEPT** д.о.о. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 5414 од 04.09.2019. године, код Консултанта под бројем 95/19 од 05.09.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је рок за завршетак **31.01.2021.** године.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма - V потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-TI/NOP1-2019- Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма за Партију 1 (Пожаревац, Мало Црниће, Жабари, Свилајнац, Крушевац, Ниш, Лозница, Крупањ, Уб, Ваљево, Мионица, Ужице, Лучани, Чајетина, Нови

Пазар, Темерин, Зрењанин, Бачка Паланка, Сремска Митровица, Ириг, Сремски Карловци, Панчево, Бачки Петровац и Кикинда) са ГПД "ИНЖЕЊЕР" д.о.о. Београд, ул. Ратка Митровића бр. 34, 11000 Београд и ENERGY CONCEPT" д.о.о. Нови Сад, ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант) закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте – Пети потпројекат – Партија 1, који је код Наручиоца заведен под бројем 5414 од 04.09.2019. године, код Консултанта под бројем 95/19 од 05.09.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор). Укупна уговорена цена по Основном уговору износи 2.288.519,00 РСД (двамилионадвестотинеосамдесетосамциљадапетстодеветнаест и 0/100) без ПДВ.

Основним уговором је предвиђено да рок за завршетак истиче даном достављања Извештаја о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за последњи објекат предвиђен Обимом услуга, а најдуже 365 дана од датума ступања на снагу Уговора, односно даном достављања средстава обезбеђења за добро извршење посла.

Консултант је у уговореном року доставио Извештаје о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за петнаест објеката, док се за поједине локације нису стекли услови за пружање услуга Консултанта, и то:

- За локације Ниш, Чајетина, Зрењанин, Сремски Карловци и Кикинда из разлога што Јединица локалне самоуправе није извршила своје обавезе према Наручиоцу, а
- За локације: Лучани, Лозница и Панчево из разлога што нису завршени радови на изградњи објеката;

Како Консултант услед околности које су настале без његове и кривице Наручиоца није у могућности да изврши део услуга у складу са Основним уговором, Координатор за изградњу станова, као лице запослено код Наручиоца задужено за праћење реализације Основног уговора, иницирао је продужење рока за завршетак до 31.01.2020. године (Допис бр. Интерно: 773/2020 од 15.09.2020. године), са чиме се сагласио Сектор за планирање и управљање пројектима изградње (допис бр. Интерно 774/2020 од 15.09.2020. године), Сектор за економске послове (Допис бр. Интерно 778 од 15.09.2020. године) и Сектор за набавке (Допис бр. Интерно 780 од 16.09.2020. године).

Чланом 4.5.1 Основног уговора предвиђено је између осталог, да уколико настану околности без кривице Наручиоца или Консултанта, због којих би за Консултанта било немогуће да пружи комплетне Услуге или део истих у складу са уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца.


Чланом 4.5.2 под б) предвиђено да се у случају настанка таквих околности, ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Чланом 4.3.1 Основног говора предвиђено да измене уговора могу да се изврше на писани захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
Душан Ковачевић



Доставити:

- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе,
- архиви.

