

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5469

29.09.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6375 од 10.10.2017. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања непредвиђених радова и вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, набавка број RHP-W2-AB/NOP4-2016 – Партија 1 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Бајиној Башти, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача: К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 23, 1100 Београд као водећег члана, DOO TENNOBOR KIKINDA, Трг српских добровољаца бр. 19, 23300 Кикинда, и DOO ZIDAR NEGOTIN, ул. Радујевачки пут бб, 19300 Неготин као чланова, (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 6375 од 10.10.2017. године, код Извођача заведен под бројем 138 од 10.10.2017. године (у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3506 од 29.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 577/2018 од 05.07.2018. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 351 од 22.01.2019. године, код Извођача заведен под бројем 51/2019 од 22.01.2019. године), тако да сада износи **394.418,21 евра без ПДВ-а**; (словима: тристотинедеведесетчетиристотинеосамнаест и 21/100 евра).

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат – Партија 1 – Бајина Башта, број: RHP-W2-AB/NOP4-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP4-2016, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 1 – Бајина Башта закључен је уговор са групом понуђача К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 23, 1100 Београд као водећег члана, DOO TENNOBOR KIKINDA, Трг српских добровољаца бр. 19, 23300 Кикинда, и DOO ZIDAR NEGOTIN, ул. Радујевачки пут бб, 19300 Неготин као чланова, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Бајиној Башти, са уговореном ценом у износу од 363.426,78 евра без ПДВ. Наручилац и Извођач су закључили Анекс I Основног уговора, код Наручиоца заведен под бројем 3506 од 29.06.2018. године, код Извођача заведен под бројем 577/2018 од 05.07.2018. године (којим се продужава рок за извођење радова до 12.01.2019. године) и Анекс II Основног уговора, код Наручиоца заведен под бројем 351 од 22.01.2019. године, код Извођача заведен под бројем 51/2019 од 22.01.2019. године (којим се продужава рок за извођење радова до 04.03.2019. године).

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач радова је доставио Захтев Руководиоцу изградње/Консултанту, Драгутин Дедић пр, СЗР Мипет, Ужице и Серво Михаљ – Инжењеринг акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, са прегледом непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објекта и табеларним приказом истих (заведен код Извођача радова под бројем СРБП 18002-332/2020 од 03.06.2020. године), са којим се Руководилац изградње сагласио дописом број 3-06/20 од 06.06.2020. године, код Наручиоца заведеним под бројем 3169 од 09.06.2020. године.

Такође, Извођач радова је доставио Захтев Руководиоцу изградње/Консултанту, Драгутин Дедић пр, СЗР Мипет, Ужице и Серво Михаљ – Инжењеринг акционарско друштво за пројектовање, инжењеринг и консалтинг, са прегледом вишкова и мањкова радова који су се појавили у току изградње објекта и табеларним приказом истих (заведен код Извођача радова број 007 од 22.04.2020. године), са којим се Руководилац изградње сагласио дописом број 12-05/20 од 16.05.2020. године, код Наручиоца заведеним под бројем 3926 од 10.07.2020. године.

На основу достављеног прегледа непредвиђених радова утврђено је да је потребно известити радове који нису уговорени у вредности од 14.524,27 евра без ПДВ.

На основу достављеног прегледа вишкова радова утврђено је да је потребно извести вишак радова у вредности од 32.022,52 евра без ПДВ.

На основу достављеног прегледа мањкова радова утврђено је да је потребно уговорити мањак радова у вредности од 15.555,36 евра без ПДВ.

Наручилац са сагласио са прегледом непредвиђених, вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 30.991,43 евра без ПДВ.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући непредвиђене, вишкове и мањкове радова који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **394.418,21 евра без ПДВ.**

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 523 од 15.09.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (имејл заведен код Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19), потребно је изменити поступак уговарања непредвиђених радова утврђен у члану 6. Основног уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.п. директора

Душан Ковачевић

