

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5702

08.10 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1365 од 15.03.2017.године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, за партију 6 – Крушевац, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP3-2016 закључен са Консултантом: РАНКО ГРБО ПРЕДУЗЕТНИК СТУДИО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ АРХИТЕКТ ЈАГОДИНА, улица Браће Дирак 53/21, Јагодина (код Наручиоца заведен под бројем 1365 од 15.03.2017.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако што се рок за пружање услуга у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе дефинисан Обимом услуга- Прилог 2 Основног уговора, продужава за 210 дана.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката: RHP-W2-AB/NOP3-2016, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP3-2016 за партију 6 – Крушевац, закључен је Уговор о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, који је код Наручиоца

заведен под бројем 1365 од 15.03.2017.године (у даљем тексту: Основни уговор, који за предмет има извршење услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта – 20 стамбених јединица у Крушевцу, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији. Укупна уговорена цена износи 1.740.000,00 РСД (словима:милионседамстотиначетрдесетхиљададинара) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак од 860 дана од утврђеног Датума почетка, од ког је 360 дана у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе и 500 дана у периоду након правоснажности употребне дозволе.

Консултант је вршио услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта са 20 стамбених јединица у Крушевцу, за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова са извођачем радова, Конзорцијумом који чине ГПД БАНКОВИЋ ДОО СУРДУЛИЦА, ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ и МДС – ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ, (у даљем тексту: **Извођач 1**) - код Наручиоца заведен под бројем 14687 од 22.12.2016. године.

Дана 14.09.2018. године Наручилац и Консултант су закључили Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4974 од 14.09.2018. године), а дана 24.02.2020. године Анекс II Основног уговора којим је обустављено пружање услуга Консултанта почев од 02.08.2019. године услед чињенице да је раскинут Уговор о извођењу радова са Извођачем 1, што је за последицу имало престанак извођења радова на предметном објекту, а што представља околност због које Консултант није био у могућности да настави са пружањем услуга.

Наручилац је спровео поступак набавке бр. RHP-W2-CW/NP1-2020, чији је предмет завршетак радова, након које је са понуђачем СЗТР „Љуба Инвест“, Богољуб Миленовић ПР (у даљем тексту: **Извођач 2**) закључен Уговор о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац (код Наручиоца заведен под бројем 2568 од 14.05.2020. године и са роком за завршетак радова од 90 дана, почев од Датума почетка који је **18.06.2020. године**.


Чланом 2. став 3. Анекса II Основног уговора предвиђено је да ће уговорне стране по закључењу уговора о извођењу радова са новим извођачем, односно престанка околности због којих је пружање услуга обустављено, закључити нови анекс Основног уговора којим ће у складу са Уговором о извођењу радова са новим извођачем утврдити нови Рок за завршетак вршења услуге Консултанта и са тим у вези регулисати међусобна права и обавезе.

Извођач 2 је Консултанту упутио захтев од 17.09.2020. године за продужење рока за 30 дана и за неподвижене и вишкове радова са којим се Консултант сагласио и Наручиоцу упутио Захтев за измену 003.

С обзиром на горенаведено, потребно је продужити рок за пружање услуге Консултанта у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе и то за 210 дана од Датума почетка радова по Уговору о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац (код Наручиоца заведен под бројем 2568 од 14.05.2020. године) у свему у складу са Обимом услуга – Прилог 2 Основног

уговора (120 дана за грађење објекта+30 дана за прикључење објекта на инфраструктуру+30 дана за технички и енергетски преглед објекта+15 дана за прибављање решења о употребној дозволи+15 дана за пријем од стране Наручиоца).

Имајући у виду да се ради о околностима на које Извођач не може да утиче, Наручилац је сагласан да се за 210 дана продужи рок за пружање услуга у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе, дефинисан Обимом услуга- Прилог 2 Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви

