

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 5813
14. 10. 2020 год.
БЕОГРАД, ПУЛАСКА 12/196

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5675 од 25.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова на локацији у Сремским Карловцима из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 – Партија 3 – чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин као водећег члана, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин као чланова (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-726 од 25.10.2018. године (у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 569 од 05.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-045 од 07.02.2020. године), Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4325 од 23.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-363/1 од 28.07.2020.године) и Анекса III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5471 од 29.09.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-387/1 од 14.08.2020.године), тако да сада износи **1.651.102,22 евра без ПДВ-а** (словима: милионшестстотинапедесетједнахиљадастотинудва евра и 22/100);

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 3 - Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци, број: RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 у оквиру Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 3 закључен је Уговор са групом понуђача коју чине Грађевинско предузеће „Градинг” д.о.о. Параћин, Димитрија Марјановића 26, 35250 Параћин као водећим чланом, Друштво са ограниченом одговорношћу Елингзо за инжењеринг, промет и услуге Београд (Чукарица), Ратка Митровића 165а, 11000 Београд, и Друштво за грађевинарство и друге делатности Nid-energy systems д.о.о. Параћин, Војводе Мишића 64, 35250 Параћин као члановима, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Сремска Митровица, Ириг и Сремски Карловци и са уговореном ценом у износу од 1.579.162,39 EUR без ПДВ-а (код Наручиоца заведен под бројем 5675 од 25.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-363/1 од 28.07.2020. године). Наручилац и Извођач су дана 07.02.2020. године закључили Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 569 од 05.02.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-045 од 07.02.2020. године) којим је продужен рок за завршетак радова, дана 28.07.2020. године су закључили Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 4325 од 23.07.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-363/1 од 28.07.2020.године) којим су уговорили извођење вишкова радова на локацијама Сремски Карловци, Ириг и Сремска Митровица и Анекс III Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 5471 од 29.09.2020. године, код Извођача заведен под бројем 2-387 од 14.08.2020.године) којим су уговорили извођење непредвиђених радова на локацијама Сремски Карловци, Ириг и Сремска Митровица, тако да укупно уговорена цена након закључења Анекса III Основног уговора износи 1.650.052,22 евра без ПДВ-а.

На основу достављеног прегледа непредвиђених радова утврђено је да је потребно извести радове који нису уговорени на локацији Сремски Карловци у износу од 1.050,00 евра без ПДВ-а.


Наручилац се сагласио са прегледом непредвиђених радова за наведену локацију, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 1.050,00 евра без ПДВ-а.

С обзиром на наведено, вредност укупно изведених радова, укључујући непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износи **1.651.102,22** евра без ПДВ-а.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5410 од 24.09.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

