

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 805 од 19.02.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Кучеву, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, за **партију бр. 1**, на локацијама **Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево**, који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 1705 од 26.03.2020. године, а код Извођача под бројем 401 од 27.03.2020. године, тако да се рок за завршетак радова продужава за 20 дана, односно до 07.11.2020. године.
2. На основу ове Одлуке биће закључен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, за **партију бр.1**, на локацијама **Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево**, RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019 - набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, за партију бр.1, на локацијама **Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево**, Наручилац је са **Групом понуђача: МАРИНКО Д.О.О. СВИЛАЈНАЦ**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, матични број: 06441807, ПИБ: 101470969 (водећи члан конзорцијума), **RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAS**, Сладаја, 35210 Свилајнац, матични број: 17534882, ПИБ: 103229839 (члан конзорцијума) и **ДОО ИЗО-ТИМ ПОЖАРЕВАЦ**, Боже Димитријевића 112, 12 000 Пожаревац, матични број: 20086661, ПИБ 104086126 (члан конзорцијума), (у даљем тексту: Извођач), који у складу са Споразумом о заједничком наступу бр. 249 од 16.09.2019. године заступа директор Владимир Јовић, закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката о извођењу радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) са укупно уговореном ценом од 989.461,81 евра без ПДВ-а и Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 1705 од 26.03.2020. године, а код Извођача под бројем 401 од 27.03.2020. године, који за предмет има промену броја рачуна Извођача;


Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о.(у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажовано од стране Наручиоца;

Дана 07.09.2020. године Извођач је Руководиоцу изградње доставио Захтев за продужење рока за завршетак на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у Кучеву за 33 дана, а дана 11.09.2020. године допуну истог, из разлога успорене динамике извођења радова услед увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом КОВИД 19 и отежаних услова рада након укидања ванредног стања услед смањеног обима анагажовања радне снаге изазване болешћу запослених и наложеним мерама изолације;

Руководилац изградње се након разматрања захтева из претходног става, евиденције у грађевинском дневнику до 06.05.2020. године делимично сагласио са горенаведеним захтевом Извођача и Наручиоцу упутио Захтев 01, код Наручиоца заведен под бројем 5408 од 24.09.2020. године, којим је одобрио продужење Рока за завршетак за објекат у Кучеву за 20 дана и то: 16 дана у периоду од 21.04.2020. до 06.05.2020. године када се на градилишту нису изводили радови због ванредног стања у Републици Србији и 4 дана када се на градилишту радови нису изводили пуно радно време због упућивања дела особља на преглед у КОВИД амбуланту због контакта са зараженима;

Обзиром да је Извођач уведен у посао дана 21.04.2020. године и да је Рок за завршетак за локацију Кучево 180 дана, односно 18.10.2020. године, потребно је продужити рок за завршетак до 07.11.2020. године.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 07.11.2020. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Душан Ковачевић

