

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6221
30.10.20 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 5290 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком смањује се број корисника, уговорена цена и продужава Рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ d.o.o. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године, код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, Анекса I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 1357 од 05.03.2019. године, код Консултанта под бројем 1-27/2019 од 05.03.2019. године), Анекса II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 7158 од 25.11.2019. године, код Консултанта под бројем 1-143/2019 од 25.11.2019. године) и Анекса III Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 8156 од 31.12.2019. године, код Консултанта под бројем 1-160/2019 од 31.12.2019. године) по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/NOP2-2017, тако да број корисника за које се Консултант обавезује да изврши услуге техничког представника из Фазе I (Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала) износи 182, број корисника за које се Консултант обавезује да изврши услуге техничког представника из Фазе 2 (Испорука и уградња грађевинског материјала) износи 176, укупно уговорена цена износи РСД 4.819.840,00 без ПДВ, а Рок за завршетак се продужава до **31.01.2021.** године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс IV Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у

Републици Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2017, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2017, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Четврти потпројекат, дана 25.08.2017. године закључен је Уговор о вршењу услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017.године, а код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017.године), са укупно уговореном ценом од 5.494.400,00 РСД без ПДВ. Дана 05.03.2019. године Наручилаци и Консултант закључили су Анекс I Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 1357 од 05.03.2019. године, код Консултанта под бројем 1-27/2019 од 05.03.2019. године), дана 25.11.2019. године Анекс II Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 7158 од 25.11.2019. године, код Консултанта под бројем 1-143/2019 од 25.11.2019. године) и дана 31.12.2019. године Анекс III Основног уговора (заведен код Наручиоца под бројем 8156 од 31.12.2019. године, код Консултанта под бројем 1-160/2019 од 31.12.2019. године) којим је продужен рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 01. 11. 2020. године.

Обимом услуга, који чини саставни део Основног уговора, предвиђено је да вршење услуга техничког представника обухвата праћење испоруке и уградње 202 пакета грађевинског материјала на 19 локација, код корисника на територији РС. Основним уговором утврђено је да уговорена цена по кориснику износи 27.200,00 РСД без ПДВ, односно да укупно уговорена цена за 202 корисника износи 5.494.400,00 РСД без ПДВ.

Основним уговором је предвиђено да у оквиру важења уговора Рок за реализацију Фазе 1 (Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала) износи 30 дана и почиње да тече од дана давања писаног налога Консултанту да отпочне реализацију Фазе 1 за дату општину, док рок за реализацију Фазе 2 (Испорука и уградња грађевинског материјала) износи укупно 240 календарских дана и почиње да тече од дана давања писаног налога Консултанту да отпочне реализацију Фазе 2 за дату општину.

Испорука грађевинског материјала завршена је у свих 19 ЈЛС, у току је израда финалних извештаја о испоруци и уградњи грађевинског материјала за 5 ЈЛС (Крушевац, Ваљево, Шабац, Беоцин и Аранђеловац), а за 13 ЈЛС (Ћићевац, Уб, Сечањ, Књажевац, Зајечар, Пожега, Бачки Петровац, Бач, Смедеревска Паланка, Лајковац, Панчево, Јагодина) израђени су извештаји о уградњи грађевинског материјала.

Услед различите динамике у спровођењу поступка набавке грађевинског материјала од стране јединица локалне самоуправе и околности да је општина Прибој последња спровела поступак набавке и издала налог за испоруку добављачу грађевинског материјала средином маја 2020. године, након чега је Наручилац издао налог Консултанту да отпочне реализацију Фазе 2 за наведену општину, Консултант није био у могућности да реализује услуге уговореном року.

Такође, у току реализације Основног уговора дошло је до промене броја корисника за које је потребно извршити предметне услуге, тако да је, уместо планираних 202 корисника Консултант за 182 корисника извршио услуге из Фазе 1 (Процена стања објекта и потребног


пакета грађевинског материјала), док ће за 176 корисника бити извршене услуге из Фазе 2 (Испорука и уградња грађевинског материјала).

С обзиром на наведене околности, Радни тим за праћење реализације Основног уговора иницирао је продужење рока за пружање услуга Консултанта до 31.01.2021. године, обзиром на објективне разлоге због којих је Консултанту онемогућено испуњење обавеза као и измену укупно уговорене цене обзиром да је дошло до промене броја корисника предвиђеног Основним уговором.

Чланом 4.5.5 Посебних услова уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију услуга, а при томе се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

У Прилогу 3 (Надокнаде и плаћања), у тачки 2. (Измена укупно уговореног броја корисника и укупно уговорене цене) Основног уговора предвиђено је, између осталог, да ће свако повећање или смањење укупног броја корисника, Наручилац и Консултант утврдити закључењем анекса уговора. Овим анексом Наручилац и Консултант ће извршити одговарајућу измену укупно уговорене цене у складу са извршеним повећањем или смањењем укупно уговореног броја корисника, а на основу јединичне цене по кориснику.

Како су испуњени услови предвиђени уговорном документацијом, а на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора

Душан Ковачевић
