

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2148 од 17.04.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена из Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат 5, закљученог између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача: **Quiddita" д.о.о. Београд**, ул. Видска бр. 25, 11 000 Београд и **Балкан – градња д.о.о. Београд**, ул. Јурија Гагарина 229, 11 000 Београд (у даљем тексту: Консултант), чији је предмет вршење услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица у **Старој Пазови**, код Наручиоца заведен под бројем 2148 од 17.04.2018. године, а код Консултанта под бројем 1-63/2018 од 17.04.2018. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да износи **РСД 9.563.099,50** (словима: деветмилионапетстошездесеттрихиљадедеведесетдевет и 50/100 динара) **без ПДВ**.

2. Овом одлуком продужава се Рок за завршетак из Основног уговора, тако што рок од 505 дана за пружање услуга Консултанта у периоду након правоснажности употребне дозволе тече од дана 17.12.2019. године, односно од дана издавања Потврде о преузимању радова.

3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат 5, број: **RHP-W5-AB/NOP2-2016**, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NOP2-2016, дана 17.04.2018. године закључен је Основни уговор са групом понуђача: **Quiddita" d.o.o. Београд**, ул. Видска бр. 25, 11 000 Београд и **Балкан –градња д.о.о. Београд**, ул. Јурија Гагарина 229, 11 000 Београд, са уговореном ценом у износу од РСД 8.945.000,00 (словима:осаммилионадеветсточетрдесетпетхиљададинара) без ПДВ и са Роком за завршетак од 925 календарских дана, од ког је 420 календарских дана у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе и 505 календарских дана у периоду након правоснажности употребне дозволе.

Консултант врши услуге руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица у општини Стара Пазова, за чију изградњу је Наручилац закључио Уговор о извођењу радова са групом понуђача: "Zlatibor - Gradnja Beograd AD Beograd", ул. Пожешка бр.104а, 11030 Београд, и „Kej doo Valjevo", Владике Николаја 296, 14000 Ваљево, (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3135 од 11.06.2018. године, а код Извођача под бројем 991 од 11.06.2018 године.

У току реализације Основног уговора Наручилац је са Извођачем закључио Анекс I Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 5334 од 08.10.2018. године, код Извођача заведен под бројем 1668 од 05.10.2018. године) чији је предмет промена броја рачуна, Анекс II Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 304 од 18.01.2019. године, код Извођача заведен под бројем 83 од 18.01.2019. године) којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова након обрачуна вишкова и мањкова радова и продужен рок за извођење радова за 30 дана, Анекс III Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 4285 од 17.07.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1009 од 17.07.2019. године) којим је рок за извођење радова продужен за 42 дана, Анекс IV Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 7119 од 22.11.2019. године, код Извођача заведен под бројем 1570 од 22.11.2019. године) којим је рок за извођење радова продужен за 52 дана, Анекс V Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 34 од 08.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 60 од 16.01.2020. године) чији је предмет уговарање непредвиђених радова, Анекс VI Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 260 од 20.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 89 од 21.01.2020. године) којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова након обрачуна вишкова радова, Анекс VII Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 305 од 21.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 91 од 21.01.2020. године) којим је извршена измена уговорене цене за извођење радова након обрачуна вишкова радова, Анекс VIII Уговора о извођењу радова (код Наручиоца заведен под бројем 423 од 28.01.2020. године, код Извођача заведен под бројем 130 од 28.01.2020. године) којим је продужен рок за извођење радова и Анекс IX Уговора о извођењу радова

(код Наручиоца заведен под бројем 3530 од 23.06.2020. године, код Извођача заведен под бројем 635 од 23.06.2020. године), чији је предмет уговарање непредвиђених радова и вишкова радова.

Консултант је дана 14.02.2020. године упутио Наручиоцу Захтев за измену уговора ради повећања уговорене цене за вршење услуга у износу од 801.472,00 РСД (код Наручиоца заведен под бројем 725 од 14.02.2020. године), а дана 06.10.2020. године допуну Захтева за измену уговорене цене за вршење услуга у износу од 724.545,00 РСД (код Наручиоца заведен под бројем 5665 од 06.10.2020. године), на основу тачке 2 Прилога 3 (Надокнаде и плаћања) Основног уговора, а у вези са извршеним изменама Уговора о извођењу радова.

Наручилац је након размотрених захтева Консултанта делимично усвојио захтев и сагласио се са повећањем уговорене цене за 6,91%, односно РСД 618.099,50 (словима шестстотинаосамнаестхиљададеведестдевет и 50/100 динара) без ПДВ, а у складу са Прилогом 3 тачка 2. Основног уговора, тако да уговорена цена износи РСД 9.563.099,50 (словима:деветмилионапетстошездесеттрихиљадедеведесетдевет и 50/100 динара) без ПДВ.

Дана 17.12.2019. године издата је Потврда о преузимању радова, од ког датума почиње да тече рок од 505 дана за пружање услуга Консултанта у периоду након правоснажности употребне дозволе предвиђен Основним уговором.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора  
Душан Ковачевић



**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке

