

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

7546 од 10.12.2019. године

1. Овом Одлуком мења се укупна уговорена цена из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - осми Потпројекат, **Партија 1**, закључен са групом понуђача: **Градина д.о.о Београд**, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун (водећи члан), и **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (члан групе), чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Нови Сад, Бачки Петровац и Ариље, набавка број: RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019, код Наручиоца заведен под бројем 7546 од 10.12.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 164 од 10.12.2019. године, и Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 3875 од 09.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 129 од 07.07.2020. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да укупна уговорена цена износи **4.266,527.65 евра без ПДВ**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу, Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – осми потпројекат, за **партију бр. 1** на локацијама Нови Сад, Бачки Петровац и Ариље, број набавке: **RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019**, ознака и назив из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W8-AB-CW/IOP1-2019 - Набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Лозници, Ариљу, Суботици, Вршцу,

Панчеву, Бачком Петровцу и Новом Саду, у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – осми потпројекат, за **партију бр. 1** закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу, са **групом понуђача: Градина д.о.о Београд**, ул. Масариков трг бр. 8, Београд-Земун (водећи члан), и **Инобачка д.о.о Нови Сад**, ул. Булевар Ослобођења бр. 30/а, Нови Сад (члан групе), код Наручиоца заведен под бројем 7546 од 10.12.2019. године, а код Извођача заведен под бројем 164 од 10.12.2019. године и Анекс I Уговора о извођењу радова изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду, Бачком Петровцу и Ариљу (код Наручиоца заведен под бројем 3875 од 09.07.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 129 од 07.07.2020. године) – у даљем тексту: Основни уговор, са укупно уговореном ценом EUR 4.132.774,22 без ПДВ.

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи предметних објеката врши Руководилац изградње, „AMG STRUKTURE“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор, д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

Извођач је доставио Консултанту преглед вишкова и мањкова радова на објектима А1, А2, Б3, Ц4, Ц5, Ц6, Ц7, који су се појавили у току изградње на локацији Нови Сад – Футог (допис Извођача број 219 од 08.10.2020. године), са којим се Консултант сагласио у свом Захтеву за издавање одобрења –по захтеву за изменом 03 – Извођење радова на изградњи стамбених објеката у Новом Саду за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно стамбено збрињавање избеглица, у оквиру потпројекта 8, а који је код Наручиоца заведен под бројем 6055 од 23.10.2020. године, а код Консултанта заведен под бројем 67-И8/18 од 22.10.2020. године.

Прегледом вишкова и мањкова радова утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени (вишак радова) у износу од EUR 150.355,89 без ПДВ (словима: стопедесетхиљадатристапедесетпет и 89/100 евра), а да није извео радове (мањак радова) на локацији Нови Сад у износу од EUR 16.602,46 без ПДВ (словима: шеснаестхиљадашестодва и 46/100 евра).

Након обрачуна вишкова и мањкова радова, уговорена цена за локацију Нови Сад увећава се за износ од 133.753,43 евра и сада износи 3.946.119,83 евра без ПДВ.

Укупна уговорена цена након обрачуна вишкова и мањкова радова увећава се за износ од 133.753,43 евра без ПДВ тако да износи укупно **4.266.527.65 без ПДВ**.

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора, а након добијеног одобрења од стране Банке.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22036
Београд
Душан Ковачевић