

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 7943

29.12.2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“ и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2568 од 14.05.2020. године

1. Овом одлуком мења се поступак уговарања непредвиђених радова, уговорена вредност радова и продужава се Рок завршетка из Уговора о наставку извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац, за партију бр.1, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W2-AB-CW/NP1-2020, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: **Наручилац**) и понуђача: СЗТР „Љуба Инвест“ Богољуб Миленовић ПР, ул. Књаза Милоша бр. 75, 35250 Параћин (у даљем тексту: **Извођач**), чији је предмет набавка наставка извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац, за партију бр.1, који је код Наручиоца заведен под бројем 2568 од 14.05.2020. године, код Извођача заведен под бројем 159/1 од 18.05.2020. године (у даљем тексту Основни уговор), тако да сада износи **189.700,89** евра (словима:стоосамдесетдеветхиљадаседамстотина и 89/100 евра) без ПДВ-а и продужава се рок за завршетак радова за 60 дана, односно до 15.11.2020. године.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка наставка извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац, за партију бр.1, у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, набавка број RHP-W2-AB-CW/NP1-2020, шифра из ОПН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-CW/NP1-2020 у оквиру Потпројекта 2 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију 1 закључен је уговор са извођачем СЗТР „Љуба Инвест“ Богољуб Миленовић ПР, ул. Књаза Милоша бр. 75, 35250 Параћин који за предмет има набавку наставка извођења преосталих радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта на локацији Крушевац, за партију бр.1 и са уговореном ценом у износу од **171.085,52** EUR без ПДВ-а.

Извођач је поднео Захтев за измену број 004 од 13.09.2020. године, са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, на који је сагласност дао Руководилац изградње својим дописом заведеним код Наручиоца под бројем 6811 од 17.11.2020. године.

Чланом 13.1 Услови уговора о грађењу (FIDIC 1999), који су саставни део Основног уговора, предвиђено да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

На основу достављених прегледа вишкова, мањкова и непредвиђених радова утврђено је да је потребно извести радове који нису уговорени у износу од **18.615,37** евра без ПДВ-а и продужити рок за завршетак радова за **60** дана.

Наручилац са сагласио са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, као и са захтевом за продужетак рока за завршетак радова на објекту у Крушевцу, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од **18.615,37** евра без ПДВ-а и продужити рок за завршетак радова за **60** дана, односно до **15.11.2020.** године.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове, мањкове и непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **189.700,89** евра без ПДВ-а.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 7378 од 08.12.2020. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова.

Чланом 6. Основног уговора предвиђено да уколико се утврди потреба за извођењем непредвиђених радова, такви радови ће се уговорати кроз спровођење поступка набавке од стране Наручиоца, а након добијеног одобрења од стране Банке за развој Савета Европе, након чега се закључује анекс уговора. Како је Банка за развој Савета Европе дала сагласност на измену процедуре уговарања додатних радова (имејл заведен код Наручиоца под бројем 4386 од 27.07.2020. године), тако да се у поступку уговарања додатних радова неће спроводити преговарачки поступак у случајевима предвиђеним одредбама члана 157 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19), потребно је изменити поступак уговарања непредвиђених радова утврђен у члану 6. Основног уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.



в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

