

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 805 од 19.02.2020. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова за изградњу вишепородичних стамбених објекта у **Смедереву и Смедеревској Паланци**, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат - **партија бр. 1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), закљученим између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. **Београд**, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача: **МАРИНКО Д.О.О. СВИЛАЈНАЦ**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан конзорцијума), **RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC**, Сладаја, 35210 Свилајнац, (члан конзорцијума) и **ДОО ИЗО-ТИМ ПОЖАРЕВАЦ**, Боже Димитријевића 112, 12 000 Пожаревац, (члан конзорцијума) - у даљем тексту: Извођач, који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I, Анексом II и Анексом III, тако да се рок за завршетак радова за локације Смедерево и Смедеревска Паланка продужава за по 30 дана, односно за локацију **Смедерево** до **24.03.2021.** године, а за локацију **Смедеревска Паланка** до **25.03.2021.** године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Девети

потпројекат, **партија бр. 1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, шифра из ОРН: 45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019 - набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији – Девети потпројекат, за **партију бр.1** (Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево), Наручилац је са Групом понуђача: **МАРИНКО Д.О.О. СВИЛАЈНАЦ**, Светог Саве бб, 35210 Свилајнац (водећи члан конзорцијума), **RUKI COOP DOO SLADAЈА, DESPOTOVAC**, Сладаја, 35210 Свилајнац (члан конзорцијума) и **ДОО ИЗО-ТИМ ПОЖАРЕВАЦ**, Боже Димитријевића 112, 12000 Пожаревац (члан конзорцијума) - у даљем тексту: Извођач, закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката на локацијама Смедерево, Смедеревска Паланка и Кучево, који је код Наручиоца заведен под бројем 805 од 19.02.2020. године, а код Извођача под бројем 377 од 21.02.2020. године са укупно уговореном ценом од 989.461,81 евра без ПДВ. Дана 27.03.2020. године закључен је Анекс I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 1705 од 26.03.2020. године, а код Извођача под бројем 401 од 27.03.2020. године, који за предмет има промену броја рачуна Извођача, дана 20.10.2020. године Анекс II Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 5989 од 20.10.2020. године, а код Извођача под бројем 549 од 14.10.2020. године, који за предмет има продужење рока за извођење радова за локацију Кучево до 07. 11. 2020. године и дана 27.11.2020. године Анекс III који је код Наручиоца заведен под бројем 7051 од 25.11.2020. године, а код Извођача под бројем 581/1 од 27.11.2020. године, који за предмет има продужење рока за извођење радова за локацију Смедерево до 22.2.2021. године, а за локацију Смедеревска Паланка до 23.2.2021. године.

Послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 врши Предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор АМГ структуре д.о.о. (у даљем тексту: Руководилац изградње), ангажовано од стране Наручиоца;

Дана 2.2.2021.године Извођач је доставио Руководиоцу изградње захтев бр. 4 за локацију у **Смедереву** од 28.1.2021. године) и захтев бр. 5 за локацију у **Смедеревској Паланци** од 28.1.2021. године, за продужење рока за извођење радова за најмање 30 дана за сваку од локација због неповољних временских услова као и одсуства радника због епидемије заразне болести COVID-19.

Руководилац изградње се након разматрања захтева из претходног става делимично сагласио са горенаведеним захтевима Извођача и Наручиоцу упутио Захтев за измену број 3 за објекат у Смедеревској Паланци (код Руководиоца изградње заведен под бројем 31-11/20 од 17.02.2021. године, а код Наручиоца под бројем 942 од 18.02.2021. године) и Захтев за измену бр. 4 за објекат у Смедереву (код Руководиоца изградње заведен под бројем 30-12/20 од 17.02.2021. године, а код Наручиоца под бројем 943 од 18.02.2021. године) којим је одобрио продужење Рока за завршетак због неповољних временских прилика за 30 дана за сваку од локација.

Чланом 8.4 под ц) ОУ Основног уговора предвиђено да Извођач има право на продужење Рока за завршетак због изузетно неповољних временских услова.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора и припадајућих Анекса I, Анекса II и Анекса III Основног уговора, за локације Смедерево и Смедеревска Паланка за по 30 дана и то: за локацију Смедерево до 24.03.2021. године, а за локацију Смедеревска Паланка до 25.03.2021. године, те је одлучено као у диспозитиву.



В.Д. директора

Душан Ковачевић

