

На основу Финансијског уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), Анекса I Финансијског уговора који је потписан 27. марта 2015. године, Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017. године, Анекса III Финансијског уговора који је потписан 01. новембра 2017. године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године, Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-374/2020-17 од 19.11.2020. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 6915 од 19.11.2020. године), в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 451-02-00658/2020-17 од 04.02.2020. године

1. Овом одлуком повећава се уговорена вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 7, чији је предмет инвестиционо одржавање школских објеката: ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус, ОШ „Бранко Радичевић ИО“ Златари, Разбојна, Брус, ОШ „Јован Јовановић Змај“ ПО Лепенац, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус, број набавке Н/Р/01/19, закљученим између Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Наручилац) и Извођача радова „Грађинг“ д.о.о. Александровац, са седиштем у Александровцу, улица 29. новембра бб (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00658/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 22/2020 од 15.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор), за износ од **3.083.696,20** динара без ПДВ-а, тако да сада износи **26.494.796,20** динара без ПДВ-а, и продужава се рок за завршетак радова за **10 дана**, на објектима ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус, тако да рок за завршетак радова истиче за 280 календарских дана.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 7 - чији је предмет инвестиционо одржавање школских објеката: ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус, ОШ „Бранко Радичевић ИО“ Златари, Разбојна, Брус, ОШ „Јован Јовановић Змај“ ПО Лепенац, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус, број набавке Н/Р/01/19, шифра из ОРН: 45214200- Радови на изградњи школских зграда.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/01/19, чији је предмет набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за пету групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 7 - инвестиционо одржавање школских објеката: ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус, ОШ „Бранко Радичевић ИО“ Златари, Разбојна, Брус, ОШ „Јован Јовановић Змај“ ПО Лепенац, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус, закључен је уговор са Извођачем – „Грађинг“ д.о.о. Александровац, са седиштем у Александровцу, улица 29.новембра бб, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-00658/2020-17 од 04.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем 22/2020 од 15.01.2020. године, са уговореном ценом у износу од **23.411.100,00** динара без ПДВ-а, и роком за завршетак извођења уговорених радова од **270 календарских дана**, рачунајући од датума почетка извођења Радова.

Дана 11.02.2021. године Извођач је поднео Захтев за уговарање изведених вишкова и непредвиђених радова, као и продужење рока за извођење непредвиђених радова (Допис број 885 од 12.02.2021. године) и Анализу цена за непредвиђене радове (Допис број 888 од 12.02.2021. године).


Надзорни орган се кроз Извештај број СЗ-ПР050/1795 од 19.02.2021. године (саставни део Мишљења о потреби и оправданости и иницијалног писма за уговарање додатних радова број Интерно 128/2021 од 22.02.2021. године) сагласио са Извођачем и количинама изведених вишкова радова, до сада учених мањкова радова, као и са прегледом непредвиђених радова које је било неопходно извести како би се сви уговорени радови могли извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима и у уговореном квалитету, и продужењем радова у трајању од 10 дана, на објектима ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2 овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

На основу достављених прегледа изведених вишкова, до сада уочених мањкова и непредвиђених радова, као и захтева за продужетком рока за извођење радова, потребно је изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова увећати за износ од **3.083.696,20 динара без ПДВ-а**, и продужити рок за завршетак радова за **10 дана**, на објектима ОШ „Бранко Радичевић“ Разбојна, Брус и ОШ „Вук Караџић“ Блажево, Брус.

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући изведене вишкове, мањкове и непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе **26.494.796,20 динара без ПДВ-а**, а рок за извођење уговорених радова укупно износи **280 календарских дана**.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.


Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.

