

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 1941
08.04 21 год.
Београд, 22. Фебруар 2020.

На основу члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017) и члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 810 од 19.02.2020. године

1. Овом одлуком мења се укупна уговорена цена из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - IX потпројекат, Партија 2, закључен са понуђачем: „К.Г. - Узор“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), набавка број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, који је код Наручиоца заведен под бројем 810 од 19.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем У-007/20 од 21.02.2020. године и Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), код Наручиоца заведен под бројем 6635 од 9.11.2020. године, а код Извођача заведен под бројем АУ-007-1/20 од 2.11.2020. године, са укупно уговореном ценом од **442.931,23 евра без ПДВ**, тако да сада износи **441.792,50 евра без ПДВ**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево) у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици

Србији – Девети потпројекат. RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, шифра из ОРН: 45211100-Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019 у оквиру Потпројекта 9 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, Наручилац је за Партију 2 закључио уговор са понуђачем: „К.Г. - Узор“ д.о.о Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 54, 34000 Крагујевац, који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), набавка број RHP-W9-AB-CW/NP1-2019, који је код Наручиоца заведен под бројем 810 од 19.02.2020. године, а код Извођача заведен под бројем U-007/20 од 21.02.2020. године и Анекса I Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у 5 ЈЛС (Смедерево, Смедеревска Паланка, Кучево, Варварин и Краљево), код Наручиоца заведен под бројем 6635 од 9.11.2020. године, а код Извођача заведен под бројем АУ-007-1/20 од 2.11.2020. године) – у даљем тексту: Основни уговор, са укупно уговореном ценом од **442.931,23 евра без ПДВ**.

Послове стручног надзора у току извођења радова на изградњи предметних објеката врши Руководилац изградње „AMG STRUKTURE“ предузеће за пројектовање, инжењеринг и надзор, д.о.о. Београд (у даљем тексту: Консултант), ангажован од стране Наручиоца.

Извођач је дана 8.2.2021. године доставио Консултанту преглед вишкова и мањкова радова на објекту у Варварину, који су се појавили у току изградње (допис Извођача број 41/21 од 08.2.2021. године), са којим се Консултант сагласио у свом Захтеву за издавање одобрења – по захтеву за изменом 02 – Извођење радова на изградњи стамбених објеката за партију број 2 - Варварин за потребе Регионалног стамбеног програма за трајно стамбено збрињавање избеглица, у оквиру потпројекта 9, који је код Наручиоца заведен под бројем 855 од 12.2.2021. године, а код Консултанта заведен под бројем 33-И2/21 од 22.2.2020. године.


Прегледом вишкова и мањкова радова утврђено је да је Извођач извео вишак радова који нису уговорени (вишак радова) у износу од 9.085,66 евра без ПДВ (словима: деветхиљадаосамдесетпет и 66/100 евра), а да није извео радове (мањак радова) на локацији Варварин у износу од 10.224,39 евра без ПДВ (словима: десетхиљададвестадесетчетири и 39/100).

Након обрачуна вишкова и мањкова радова, уговорена цена за локацију Варварин умањује се за износ од 1.138,73 евра и сада износи **160.335,39 евра без ПДВ** (словима: стошездесетхиљадатристатридесетпет и 39/100).

Укупна уговорена цена након обрачуна вишкова и мањкова радова умањује за износ од **1.138,73 евра (словима: хиљадустотридесетосам и 73/100 евра) без ПДВ** и сада износи **441.792,50 евра без ПДВ** (словима: четиристочетрдесетједнахиљадаседамстодеведесетдва и 50/100).

Чланом 7. Основног уговора предвиђено је да уколико се утврди потреба за извођењем вишкова радова, као и ако се утврди мањак радова, уговараће се кроз анекс уговора.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.



В.д. директора

Душан Ковачевић

