

Јединица за управљање пројектима
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 3806
09.07.2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Закона о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Службени гласник РС“, број 5/10), члана 11. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Споразума о реализацији извођења радова и вршењу стручног надзора над изградњом објекта Технолошког парка Универзитета у Новом Саду - фаза II/2 и II/2а (заведен код Наручиоца под бројем 4748 од 17.08.2020. године, код Министарства просвете, науке и технолошког развоја заведен под бројем 451-03-1503/2020-26 од 17.08.2020. године, а код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност под бројем 142-451-3300/2020-02 од 17.08.2020.године), а у складу са Водичем за набавке Европске инвестиционе банке, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3714 од 03.07.2020. године

1. Овом одлуком мења се укупна уговорена цена услед извођења непредвиђених, вишкова и мањкова радова утврђена Уговором о извођењу радова, чији је предмет извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је у оквиру набавке број: RID-W/IOPI-2018 закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и групе понуђача коју чине: К.Е.СЗ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд и „KESZ EPITO ES SZERELOZRT“, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (у даљем тексту: Извођач), који је код Наручиоца заведен под бројем 3714 од 03.07.2020. године, код Извођача под бројем 372/2020 од 03.07.2020. године, са припадајућим анексима I, II, III, IV, V и VI (у даљем тексту: Основни уговор), тако да укупно уговорена цена сада износи **8.882.723,93 евра без ПДВ**.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VII Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а), број набавке RID – W/OP1 – 2018.

Након спроведеног поступка набавке број RID – W/OP1 – 2018 у оквиру Пројекта Истраживање и развој у Републици Србији, Наручилац је са групом понуђача: К.Е.Ѕ. International d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 12, 11070 Нови Београд (члан групе) и „KESZ EPITO ES SZERELO“ ZRT, ул. Гутенберг 25-27, 6722 Сегедин, Мађарска (водећи члан), закључио Уговор о извођењу радова, који за предмет има извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом саду (фаза II/2 и фаза II/2а) са укупно уговореном ценом у износу од 7.966.719,70 евра без ПДВ, дана 14.01.2021. године Анекс I Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 231 од 14.01.2021. године, а код Извођача под бројем 15-1/2021 од 14.01.2021. године) којим је уговорено извођење неподвижних радова као и мањак радова, тако да укупно уговорена цена након закључења овог Анекса износи 7.967.852,68 евра без ПДВ, дана 15.01.2021. године Анекс II Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 235 од 15.01.2021. године, а код Извођача под бројем 20/2021 од 15.01.2021. године, којим је уговорено извођење неподвижних радова као и мањак радова, и продужен рок за извођење радова до 07.05.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења овог Анекса износи 7.978.391,19 евра без ПДВ, дана 09.02.2021. године Анекс III Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 803 од 09.02.2021. године, а код Извођача под бројем 100-1/2021 од 09.02.2021. године, којим је уговорено извођење неподвижних радова, тако да укупно уговорена цена након закључења овог Анекса износи 8.026.912,09 евра без ПДВ, дана 12.03.2021. године Анекс IV Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 1432 од 12.03.2021. године, а код Извођача под бројем 193/2021 од 12.03.2021. године, којим је уговорено извођење вишкова, мањкова и неподвижних радова и продужен рок за завршетак радова до 16.06.2021. године, тако да укупно уговорена цена након закључења овог Анекса износи 8.529.824,35 евра без ПДВ, дана 09.04.2021. године Анекс V Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 1967 од

09.04.2021. године, а код Извођача под бројем 254-1/2021 од 09.04.2021. године, којим је уговорено извођење непредвиђених радова, као и мањак радова и продужен рок за завршетак радова до 17.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења овог Анекса износи 8.572.682,47 евра без ПДВ и дана 09.04.2021. године Анекс VI Уговора о извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже технолошког парка у Новом Саду (фаза II/2 и фаза II/2а), који је заведен код Наручиоца под бројем 2957 од 28.05.2021. године, а код Извођача под бројем 371/2021 од 28.05.2021. године, којим је уговорено извођење непредвиђених, вишкова као и мањак радова и продужен рок за завршетак радова до 27.07.2021. године, тако да укупна уговорена цена након закључења овог Анекса износи **8.815.888,89 евра без ПДВ** (у даљем тексту: Основни уговор).

Извођач радова је Руководиоцу изградње доставио Захтеве под бројем 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37 и 38 са прегледом непредвиђених радова који су се појавили у току изградње објекта и табеларним приказом истих, у укупном износу од 328.579,99 евра без ПДВ, Захтеве под бројем 24, 28, 30, 31, 36 и 38 са прегледом вишкова радова који су се појавили у току изградње објекта и табеларним приказом истих, у укупном износу од 164.825,94 евра без ПДВ и Захтеве под бројем 24 и 36 са прегледом мањкова радова и табеларним приказом истих у укупном износу од 426.570,89 евра без ПДВ.

Наручилац се сагласио са прегледом вишкова, мањкова и непредвиђених радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се укупна уговорена цена увећати за износ од **66.835,04 евра без ПДВ** (износ непредвиђених радова и вишкова радова умањен за износ мањкова радова) што износи 0,84% првобитно уговорене вредности.

Вредност измене уговорене цене по предметном Анексу, као и свим претходним анексима не прелази 50% вредности Основног уговора.

С обзиром на наведено, укупно уговорена цена, укључујући вишкове, мањкове и непредвиђене радове који се уговарају по основу ове измене уговора износи **8.882.723,93 евра без ПДВ**.

Чланом 13.1 Општих Улова уговарања за грађевинске радове, који су саставни део Основног уговора, предвиђено је да Руководилац изградње има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о прихватању Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које изводе друга лица.

Чланом 155. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) у даљем тексту: Закон, прописано је да Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-161. овог закона да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.

Чланом 157. став 1. и став 2. Закона дефинисано је да уговор о јавној набавци може да се измени ради набавке додатних добара, услуга или радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају када промена привредног субјекта са којим је закључен уговор: 1) није могућа због

економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећом опремом, услугама или радовима набављеним у оквиру првобитне набавке и 2) може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за наручиоца. У случају из става 1. овог члана, повећање вредности уговора не може да буде веће од 50% вредности првобитног уговора и не може да има за циљ избегавање примене овог закона. Ограничење из става 2. овог члана односи се на укупну вредност свих измена, ако се уговор мења више пута.

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.



В. д. директора

Душан Ковачевић